



GACETA OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENABO

**AÑO III, N° 046
Martes 10 de agosto de
2021.**



**SECRETARIA DEL
H. AYUNTAMIENTO
RESPONSABLE DE LA
PUBLICACIÓN**

Calle 19 s/n entre 8 y 10, Primer Piso.
Palacio Municipal. Colonia Centro, Tenabo
Campeche.

gacetamunicipal.tenabo.org

Encargado de Programa
LI. MANUEL ADRIAN CACH CAHUICH

**ORGANO DE PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN
DEL MUNICIPIO DE TENABO**



Tabla de contenido

NOMBRE DE LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TENABO	2
CERTIFICACIÓN DEL ACTA N° SETENTA	3
INFORME DEFINITIVO DE OBRAS Y ACCIONES 2020	5
SEGUNDO TRIMESTRE AVANCE DE OBRAS Y ACCIONES 2021	34



NOMBRE DE LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TENABO

MARIA DEL CARMEN UC CANUL
PRESIDENTA MUNICIPAL

CARLOS JOSE PACHECO CAAMAL
PRIMER REGIDOR

GABRIELA UC KU
SEGUNDO REGIDOR

MAURICIO UICAB TUYUB
TERCER REGIDOR

MARTHA ELENA CEN RAMIREZ
CUARTO REGIDOR

MANUEL ANTONIO CAN HAU
QUINTO REGIDOR

MARCO ANTONIO POOT CHAN
SEXTO REGIDOR

BRENDA ADELAIDA MOO CHAN
SEPTIMO REGIDOR

ERICK DE LA CRUZ EUAN CAAMAL
OCTAVO REGIDOR

DARLINDA ISABEL MIJANGOS MOO
SINDICO DE HACIENDA

HENRY ARSENIO POOT MOO
SINDICO JURIDICO

CECIL DAMIAN NARVAEZ KU
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



CERTIFICACIÓN DEL ACTA N° SETENTA

SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO

MUNICIPIO DE TENABO 2018-2021

CERTIFICACION DE ACTA NUMERO SETENTA DE LA TRIGESIMA QUINTA SESION ORDINARIA DE CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE TENABO CAMPECHE, CELEBRADA EL DIA LUNES 9 DE AGOSTO DEL AÑO 2021.

PROFR. CECIL DAMIAN NARVAEZ KU, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE TENABO

CERTIFICA QUE. -----

En la Ciudad de Tenabo, Municipio del mismo nombre Estado de Campeche siendo las diez horas con veintidós minutos del día lunes 9 de agosto de dos mil veintiuno, En la sala de Cabildo que ocupa el H. Ayuntamiento; Ubicado en la calle 19 s/n entre calles 8 y 10 Colonia centro, los integrantes del H. Cabildo del Municipio de Tenabo bajo la Presencia C. **MARIA DEL CARMEN UC CANUL**, Presidente Municipal de Tenabo; **C. CARLOS JOSE PACHECO CAAMAL**, Regidor de Parques y Jardines; **C. GABRIELA UC KU**, Regidora de Seguridad Publica; **C. MAURICIO UICAB TUYUB**, Regidor de Atención a Ciudadanos, Campesinos, Obreros, Pueblos y Comisarias; **C. MARTHA ELENA CEN RAMIREZ**, Regidor de Mercados, Bares, Cantinas y Panteones; **C. MANUEL ANTONIO CAN HAU** Regidor de Agua Potable, Alumbrado Público y Calles; **C. MARCO ANTONIO POOT CHAN**, Regidor de Mantenimiento, Conservación de Edificios Públicos y Arqueológicos; **C. BRENDA ADELAIDA MOO CHAN**, Regidora de Protección al Medio Ambiente, Salud y Ecología; **C. ERICK DE LA CRUZ EUAN CAAMAL**, Regidor de Educación, Cultura, Deporte y Turismo; **C. DARLINDA ISABEL MIJANGOS MOO**, Síndico de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública; **C. HENRY ARSENIO POOT MOO**, Sindico Jurídico del H. Ayuntamiento; habiendo Quórum Legal, la C. Presidente Municipal, C. MARIA DEL CARMEN UC CANUL, declaró abierta la **TRIGESIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO**, y ordenó al Prof. Cecil Damián Narváez Kú, Secretario del H. Ayuntamiento dar cuenta entre otros asuntos a tratar. -----

Siguiendo la orden del día, en el punto, **CUARTO: Informe y aprobación del informe definitivo 2020 y reporte de obras y acciones del municipio de Tenabo, correspondiente a los avances del segundo trimestre (del 01 de abril al 30 de junio del año 2021).**

Continuando con el desarrollo de la sesión, la c. presidente municipal, Maria del Carmen Uc Canul, hace uso de la palabra y con fundamento en los artículos 69. 110 y 111 en su fracción VII de la ley orgánica de los municipios del estado de Campeche, solicita permiso para que el arquitecto, Jose Guadalupe Cen Poot, director del área de planeación del H. Ayuntamiento proporcione la información correspondiente al punto en aprobación. Con el permiso concedido el director del área de planeación, Jose Guadalupe Cen Poot, da a conocer el informe definitivo del 2020 y el segundo avance trimestral referente a las obras y acciones que están siendo ejecutadas en el municipio, respondiendo con el debido respeto a las dudas presentadas por parte de los regidores.

(para verificación del documento, se anexa copia a la presenta acta)

Luego de haber escuchado, analizado y opinado acerca del punto a tratar, la c. presidente municipal, Maria del Carmen Uc Canul, solicita respetuosamente levantar la mano para su aprobación.

Acuerdo. Aprobado por **UNANIMIDAD DE VOTOS** -----

Quinto: Aprobación de solicitudes para otorgar pensión dinámica a 5 elementos que laboran en el H. Ayuntamiento de Tenabo, en coordinación con el sindicato, sección Tenabo. -----

Continuando con el desarrollo de la sesión, la c. presidente municipal, Maria del Carmen Uc Canul, en uso de la palabra y con fundamento en los artículos 2º, 59 y 69 en su fracción sexta de la ley orgánica de los municipios del estado de Campeche, solicita el permiso de cabildo para permitir al encargado del área de recursos humanos, contador, Carlos Ramírez Pool, intervenir para explicar el motivo del siguiente punto.

En su intervención, el contador; Carlos Ramírez Pool, encargado del área de recursos humanos, hace saber a los regidores la petición a través de solicitudes enviadas por el representante del sindicato al cual pertenecen los interesados. El motivo es otorgar la pensión dinámica a los siguientes elementos: Margarita Mena Uc (con el 90%),



GACETA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENABO
AÑO III, N° 46 TENABO, CAMPECHE, MEXICO, MARTES 10 DE AGOSTO DE 2021.



Lidia Maria Pool Chin (con el 60%), Maria Teresa Haas Haas (con el 100%), Jorge Armando Caballero Castillo (con el 100%), Gaspar Pech Lira (con el 85%). Con la indicación de recibir 15 días de aguinaldo anualmente, adicionales a su pensión. Debido a que presentan problemas de salud que impiden continuar ejerciendo sus actividades laborales. En el momento de la discusión y análisis del punto, los regidores expresan estar de acuerdo con lo solicitado, pero al incluir a los sucesores de las plazas que se están dejando, sean como lo especifican los acuerdos establecidos por ley en las cláusulas del sindicato. (Que los sucesores sean por parentesco consanguíneo de los jubilados o pensionados).

Luego de la discusión y análisis del asunto, la c. presidente municipal, Maria del Carmen Uc Canul, solicita respetuosamente la aprobación del cabildo.

Acuerdo. Aprobado por **UNANIMIDAD DE VOTOS**. -----

Sexto: Análisis y aprobación de incremento en prestaciones a los elementos de seguridad pública del municipio de Tenabo. -----

Prosiguiendo con la orden del día, la c. presidente municipal, Maria del Carmen Uc Canul, en uso de la palabra y con fundamento en los artículos 69 en su fracción VI y XVII de la ley orgánica de los municipios del estado de Campeche, plantea el asunto para consideración y aprobación del honorable cabildo, referente a la propuesta de incrementar prestaciones a los elementos de policía municipal de Tenabo, por tal motivo solicita el permiso para que el contador Carlos Ramírez Pool, encargado del área de recursos, intervenga nuevamente con la explicación y aclaración del punto.

En la intervención el encargado de recursos humanos, Carlos Ramírez Pool, comenta la petición y argumenta que los elementos de policía municipal ya contaban con vales que se les habían proporcionado con la cantidad de \$300.00 a \$350.00 Trescientos cincuenta pesos desde el mes de febrero y hasta el mes de julio, si el cabildo aprueba que se realice el incremento, a partir del mes de agosto los vales que se estarían entregando serían por la cantidad de \$400.00 (cuatrocientos pesos) y por otro lado se solicita otorgar un estímulo para tres elementos destacados durante el mes, por la cantidad de \$500.00 (quinientos pesos) cada primer lunes de cada mes.

Luego de haber analizado el asunto, la c. presidente municipal Maria del Carmen Uc Canul, solicita respetuosamente la aprobación del cabildo.

Acuerdo. Aprobado por **UNANIMIDAD DE VOTOS**. -----

No habiendo más asuntos que tratar, se da por clausurada la trigésima quinta sesión ordinaria, siendo las 11 horas con 39 minutos del día 9 de agosto del año dos mil veintiuno. Levantándose la presente acta, conforme a lo que establece el artículo 60 de la ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche, firmando para constancia los que en ella intervinieron ante el secretario que da fe. -----

C. PROFR. CECIL DAMIAN NARVAEZ KU, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO. - RÚBRICA.



GACETA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENABO
AÑO III, N° 46 TENABO, CAMPECHE, MEXICO, MARTES 10 DE AGOSTO DE 2021.



INFORME DEFINITIVO DE OBRAS Y ACCIONES 2020

GOBIERNO MUNICIPAL DE TENABO (2018 - 2021)

DIRECCION DE PLANEACION

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. Reporte Final-Informe Definitivo-2020-AVANCE FINANCIERO

Enti dad	Muni cipio	Tipo de Registro	Cicl o de Rec urs o	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Cl av e Ra mo	Descripción Programa	Clav e Prog ram a	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendi mient o Finan ciero	Rein tegr o	Tipo de Gasto
Cam pech e	Tena bo	Programa presupuesta rio	202 0	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Sin Especificar	Sin Especificar	2,292.0 0	4,116 .00	
Cam pech e	Tena bo	Partida genérica	202 0	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	CAPITAL	Tenabo_5to202 0 8-			1 - Gasto corriente
Cam pech e	Tena bo	Partida genérica	202 0	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	CAPITAL	Tenabo_5to202 0 8-			2 - Gasto de Inversión
Cam pech e	Tena bo	Partida genérica	202 0	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	CAPITAL	Tenabo_5to202 0 8-			1 - Gasto corriente
Cam pech e	Tena bo	Partida genérica	202 0	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	CAPITAL	Tenabo_5to202 0 8-			2 - Gasto de Inversión
Cam pech e	Tena bo	Partida genérica	202 0	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	CAPITAL	Tenabo_5to202 0 8-			2 - Gasto de Inversión
Cam pech e	Tena bo	Partida genérica	202 0	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	CAPITAL	Tenabo_5to202 0 8-			2 - Gasto de Inversión
Cam pech e	Tena bo	Partida genérica	202 0	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	CAPITAL	Tenabo_5to202 0 8-			1 - Gasto corriente
Cam pech e	Tena bo	Partida genérica	202 0	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	CAPITAL	Tenabo_5to202 0 8-			2 - Gasto de Inversión
Cam pech e	Tena bo	Partida genérica	202 0	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	CAPITAL	Tenabo_5to202 0 8-			2 - Gasto de Inversión
Cam pech e	Tena bo	Partida genérica	202 0	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	CAPITAL	Tenabo_5to202 0 8-			2 - Gasto de Inversión



GACETA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENABO
AÑO III, N° 46 TENABO, CAMPECHE, MEXICO, MARTES 10 DE AGOSTO DE 2021.



Cam peche Tenabo	Partida genérica	202 0	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	CAPITAL	8- Tenabo_5to202 0	1 - Gasto corriente
Cam peche Tenabo	Partida genérica	202 0	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	CAPITAL	8- Tenabo_5to202 0	1 - Gasto corriente
Cam peche Tenabo	Partida genérica	202 0	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	CAPITAL	8- Tenabo_5to202 0	1 - Gasto corriente
Cam peche Tenabo	Programa presupuesta rio	202 0	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Sin Especificar	Sin Especificar	3,910 .00
Cam peche Tenabo	Partida genérica	202 0	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	CAPITAL	8- Tenabo_5to202 0	1 - Gasto corriente
Cam peche Tenabo	Partida genérica	202 0	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	CAPITAL	8- Tenabo_5to202 0	1 - Gasto corriente
Cam peche Tenabo	Partida genérica	202 0	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	CAPITAL	8- Tenabo_5to202 0	1 - Gasto corriente
Cam peche Tenabo	Partida genérica	202 0	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	CAPITAL	8- Tenabo_5to202 0	1 - Gasto corriente
Cam peche Tenabo	Partida genérica	202 0	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	CAPITAL	8- Tenabo_5to202 0	1 - Gasto corriente
Cam peche Tenabo	Programa presupuesta rio	202 0	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Medio Ambiente y Recursos Naturales	16	Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable	E005	Sin Especificar	Sin Especificar	0.00 0.00
Cam peche Tenabo	Partida genérica	202 0	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Medio Ambiente y Recursos Naturales	16	Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable	E005	CAPITAL	8- Tenabo_5to202 0	1 - Gasto corriente
Cam peche Tenabo	Partida genérica	202 0	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Medio Ambiente y Recursos Naturales	16	Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable	E005	CAPITAL	8- Tenabo_5to202 0	2 - Gasto de Inversión
Cam peche Tenabo	Partida genérica	202 0	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Medio Ambiente y Recursos Naturales	16	Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable	E005	CAPITAL	8- Tenabo_5to202 0	1 - Gasto corriente
Cam peche Tenabo	Partida genérica	202 0	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Medio Ambiente y Recursos Naturales	16	Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable	E005	CAPITAL	8- Tenabo_5to202 0	1 - Gasto corriente
Cam peche Tenabo	Partida genérica	202 0	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Medio Ambiente y Recursos Naturales	16	Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable	E005	CAPITAL	8- Tenabo_5to202 0	1 - Gasto corriente
Cam peche Tenabo	Programa presupuesta rio	202 0	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	Sin Especificar	Sin Especificar	3,944 .00
Cam peche Tenabo	Partida genérica	202 0	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	CAPITAL	8- Tenabo_5to202 0	2 - Gasto de Inversión



GACETA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENABO
AÑO III, N° 46 TENABO, CAMPECHE, MEXICO, MARTES 10 DE AGOSTO DE 2021.



Cam				FEDERALES		Fondo para entidades federativas y			8-
pech	Tena	Partida	202	(APORTACIONES,	Provisiones Salariales y	municipios productores de			Tenabo_5to202
e	bo	genérica	0	SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Económicas	hidrocarburos	U093	CAPITAL	0
Cam				FEDERALES		Fondo para entidades federativas y			8-
pech	Tena	Partida	202	(APORTACIONES,	Provisiones Salariales y	municipios productores de			Tenabo_ADEFA
e	bo	genérica	0	SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Económicas	hidrocarburos	U093	CAPITAL	S_5to2020
Cam				FEDERALES		Fondo para entidades federativas y		RENDIMIENT	8-
pech	Tena	Partida	202	(APORTACIONES,	Provisiones Salariales y	municipios productores de		O	Tenabo_RF_AD
e	bo	genérica	0	SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Económicas	hidrocarburos	U093	FINANCIERO	EFAS_5to2020

2 - Gasto
de
Inversión

1 - Gasto
corriente

1 - Gasto
corriente



GACETA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENABO
AÑO III, N° 46 TENABO, CAMPECHE, MEXICO, MARTES 10 DE AGOSTO DE 2021.



Partida	Apr ob ad o	Mo difi cad o	Re cau da do (Mi nis tra do)	Co mpr ome tido	De ven ga do	Eje rci do	Pa ga do	Co ntr ato s	Pro yec tos	Pag ado SH CP	Pa ga do EF	ES TA TU S	Observaciones (Captura)
Total del Programa Presupuestario	17,435,531.0	17,435,531.0	17,433,707.0	17,433,706.7	17,433,706.7	17,433,706.7	17,433,706.7				17435531		
333 - Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	300,000.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	Sin tratar	Sin tratar	N/A	Valida	SE REINTEGRO A LA TESOFE EL 06/02/2021 CAPITAL POR \$ 1,824.00 Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR \$ 2,239.00 EL 08/02/2021 Y \$ 53.00 EL 11/02/2021. LOS 0.24 DE CAPITAL Y LOS 0.12 DE RF REINTEGRADOS DE MENOS POR REDONDEO PARA GENERAR LA LINEA DE CAPTURA FUERON ABSORBIDOS POR EL BANCO AL MOMENTO DE CANCELAR LA CUENTA. EL CAPITAL FUE REINTEGRADO CON LINEA DE CAPTURA DE RENDIMIENTO FINANCIERO.
569 - Otros equipos	253,164.9	253,164.9	253,164.9	253,164.9	253,164.9	253,164.9	253,164.9	253,164.9	Sin tratar	Sin tratar	N/A	Valida	
325 - Arrendamiento de equipo de transporte	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	Con tratar	Pro tratar	N/A	Valida	
613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	2,36,089.00	2,36,089.00	2,36,089.00	2,36,089.00	2,36,089.00	2,36,089.00	2,36,089.00	2,36,089.00	Sin tratar	Sin tratar	N/A	Valida	
612 - Edificación no habitacional	866,000.00	866,000.00	866,000.00	866,000.00	866,000.00	866,000.00	866,000.00	866,000.00	Sin tratar	Sin tratar	N/A	Valida	
611 - Edificación habitacional	866,000.00	866,000.00	866,000.00	866,000.00	866,000.00	866,000.00	866,000.00	866,000.00	Sin tratar	Sin tratar	N/A	Valida	
355 - Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	310,000.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	Con tratar	Pro tratar	N/A	Valida	
519 - Otros mobiliarios y equipos de administración	30,000.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	Sin tratar	Sin tratar	N/A	Valida	
515 - Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	3,159.44	4,351.24	4,351.24	4,351.24	4,351.24	4,351.24	4,351.24	4,351.24	Sin tratar	Sin tratar	N/A	Valida	
614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	59,442.00	53,244.80	51,421.38	4,351.24	51,421.14	51,421.14	51,421.14	51,421.14	Con tratar	Pro tratar	N/A	Valida	
921 - Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	0.0	75,496.32	75,496.32	75,496.32	75,496.32	75,496.32	75,496.32	75,496.32	Con tratar	Pro tratar	N/A	Valida	





GACETA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENABO
AÑO III, N° 46 TENABO, CAMPECHE, MEXICO, MARTES 10 DE AGOSTO DE 2021.



911 - Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	1,6 59, 0 200 ,00	1,6 59, .84	1,65 9,24 3.84	1,6 243 .84	1,6 243 .84	1,6 243 .84	Sin Con os	Sin Pro tos	N/A	Val N/ A do
339 - Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0.0 0 0	0.0 0 0	0.0 0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	trat os	yec tos	N/A	Val N/ A do
Total del Programa Presupuestario	7,7 54, 450 .00	7,7 54, 450 .00	7,7 50, 586 5.88	7,7 50, 585 .88	7,7 50, 585 .88	7,7 50, 585 .88			775 445 0	[{"Dependencia Ejecutora":"8-Tenabo_5to2020", "Observación":""}]
272 - Prendas de seguridad y protección personal	500 ,00 0.0 0	590 ,00 0.0 0	590 ,00 0.0 0	590, 000. 00	590, 0.0 0	590, 0.0 0	Sin Con os	Sin Pro tos	N/A	Val N/ A do
261 - Combustibles, lubricantes y aditivos	138 ,60 0.0 0	632 ,51 6.6 9	632 ,51 6.6 9	632, 516. 69	632, 51 6.6 9	632, 51 6.6 9	Sin Con os	Sin Pro tos	N/A	Val N/ A do
392 - Impuestos y derechos	195 ,00 0.0 0	254 ,46 2.0 0	254 ,46 2.0 0	254, 462. 00	254, 2.0 0	254, 2.0 0	Sin Con os	Sin Pro tos	N/A	Val N/ A do
311 - Energía eléctrica	6,3 00 0.0 0	5,3 88, 255 .02	5,3 84, 391 .02	5,38 4,39 0.90	5,3 390 .90	5,3 390 .90	Sin Con os	Sin Pro tos	N/A	Val N/ A do
613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	620 ,85 0.0 0	889 ,21 6.2 9	889 ,21 6.2 9	889, 216. 29	889, 21 6.2 9	889, 21 6.2 9	Sin Con os	Sin Pro tos	N/A	Val N/ A do
Total del Programa Presupuestario	87, 500 .00	87, 500 .00	87, 324 .91	87,5 00.0 0	87, 324 .91	87, 324 .91			873 24. 91	[{"Dependencia Ejecutora":"8-Tenabo_5to2020", "Observación":""}]
261 - Combustibles, lubricantes y aditivos	3,5 87. 50	3,5 87. 50	3,5 87. 50	3,58 7.50	3,5 50	3,5 50	Sin Con os	Sin Pro tos	N/A	Val N/ A do
515 - Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	21, 875 .00	21, 875 .00	21, 875 .00	21,8 75.0 0	21, 875 .00	21, 875 .00	Sin Con os	Sin Pro tos	N/A	Val N/ A do
334 - Servicios de capacitación	15, 000 .00	15, 000 .00	15, 000 .00	15,0 00.0 0	15, 000 .00	15, 000 .00	Sin Con os	Sin Pro tos	N/A	Val N/ A do
369 - Otros servicios de información	9,3 75. 00	9,3 75. 00	9,1 99. 91	9,1 5.00	9,1 91	9,1 91	Sin Con os	Sin Pro tos	N/A	Val N/ A do
366 - Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet	37, 662 .50	37, 662 .50	37, 662 .50	37,6 62.5 0	37, 662 .50	37, 662 .50	Sin Con os	Sin Pro tos	N/A	Val N/ A do
Total del Programa Presupuestario	549 ,34	497 ,68	493 ,74	238. 63	493 ,23	493 ,23			497 682 .86	[{"Dependencia Ejecutora":"8-Tenabo_5to2020", "Observación":""}, {"Dependencia Ejecutora":"8-Tenabo_RF_ADEFAS_5to2020", "Observación":""}, {"Dependencia Ejecutora":"8-Tenabo_ADEFAS_5to2020", "Observación":""}]

SE REINTEGRO A LA TESOFE EL 06/02/2021 CAPITAL POR \$ 3,864.00 Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS \$ 42.00 EL 08/02/2021 Y \$ 4.00 EL 11/02/2021. LOS 0.12 DE CAPITAL Y LOS 0.17 DE RF REINTEGRADOS DE MENOS POR REDONDEO PARA GENERAR LA LINEA DE CAPTURA, LOS ABSORBIO EL BANCO AL MOMENTO DE CANCELAR LA CUENTA. EL REINTEGRO DE CAPITAL SE HIZO CON LINEA DE CAPTURA DE RENDIMIENTO FINANCIERO.

Se reintegró a la Tesofe Capital por \$175.09 el día 12/01/2021





GACETA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENABO
AÑO III, N° 46 TENABO, CAMPECHE, MEXICO, MARTES 10 DE AGOSTO DE 2021.



GOBIERNO MUNICIPAL DE TENABO (2018 - 2021)

DIRECCION DE PLANEACION

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Reporte Final-Informe Definitivo-2020-AVANCE INDICADORES

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional
2020	5	5	Campeche	Tenabo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
2020	5	5	Campeche	Tenabo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
2020	5	5	Campeche	Tenabo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
2020	5	5	Campeche	Tenabo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
2020	5	5	Campeche	Tenabo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
2020	5	5	Campeche	Tenabo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
2020	5	5	Campeche	Tenabo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social



GACETA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENABO
AÑO III, N° 46 TENABO, CAMPECHE, MEXICO, MARTES 10 DE AGOSTO DE 2021.




Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador
15187	Índice de Dependencia Financiera	Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios. El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia
15214	Porcentaje de avance en las metas	Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta. Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.	(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas porcentuales de i) * 100 (Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia
15261	Índice en el Ejercicio de Recursos	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia
15308	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y PROyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016.	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia
15438	Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto especial	Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	Fin	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia
15476	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia
15599	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS							



GACETA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENABO
AÑO III, N° 46 TENABO, CAMPECHE, MEXICO, MARTES 10 DE AGOSTO DE 2021.



S e n t i d o	M e t a p r o g r a m a d a	Justificación	Detalle	M e t a M o d i f i c a d a	Justificación	Detalle	R e a l i z a d o e n e l P e r i o d o	Justificación	Detalle	A v a n c e (%)	F l u j o
D e s c r i p c i o n e s											
1	{just1:{ciclo:20 20,trim:5,just: Mayor demanda de bienes y servicios,usuari o:carlosmestrel lam,fecha:22/0 6/21}}	Mide la evolucion del indicador con cuantos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcacion territorial y por cada peso por concepto de ingresos por recaudacion . Permite establecer fuentes seguras de origen federal el municipio puede implementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto publico para el beneficio de sus habitantes.		1 Mayor demanda de bienes y servicios,usuari o:carlosmestrel lam,fecha:22/0 6/21}}	Mide la evolucion del indicador con cuantos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcacion territorial y por cada peso por concepto de ingresos por recaudacion . Permite establecer fuentes seguras de origen federal el municipio puede implementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto publico para el beneficio de sus habitantes.		3 dem anda de bien es y servi cios	May or dem anda de bien es y servi cios	Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios. Nota se mantuvieron los montos iguales.	5 7 7	d a li d o
1	{just1:{ciclo:20 20,trim:5,just: Mayor demanda de bienes y servicios,usuari o:carlosmestrel lam,fecha:22/0 6/21}}	Mide el avance fisico porcentual promedio en la ejecucion de los programas, obras y acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF		1 Mayor demanda de bienes y servicios,usuari o:carlosmestrel lam,fecha:22/0 6/21}}	Mide el avance fisico porcentual promedio en la ejecucion de los programas, obras y acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF		9 servi cios May or dem anda de bien es y servi cios	May or dem anda de bien es y servi cios	Mide el avance físico porcentual promedio en la ejecución de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. se realizaron programas, proyectos, obras y acciones, logrado un avance promedio de 99.95% acumulado al Tercer trimestre de acuerdo con lo programado en su realización.	9 9	d o
1	{just1:{ciclo:20 20,trim:5,just: Mayor demanda de bienes y servicios,usuari o:carlosmestrel lam,fecha:22/0 6/21}}	Gasto que representa mayores beneficios para la poblacion, ejercidos al trimestre correspondiente, basandose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los habitantes.		1 Mayor demanda de bienes y servicios,usuari o:carlosmestrel lam,fecha:22/0 6/21}}	Gasto que representa mayores beneficios para la poblacion, ejercidos al trimestre correspondiente, basandose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los habitantes.		5 bien es y servi cios	May or dem anda de bien es y servi cios	Mide el porcentaje del gasto ejercido, respecto al monto total aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial.	9 9 5	d a li d o





GACETA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENABO
AÑO III, N° 46 TENABO, CAMPECHE, MEXICO, MARTES 10 DE AGOSTO DE 2021.



GOBIERNO MUNICIPAL DE TENABO (2018 - 2021)

DIRECCION DE PLANEACION

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública,
PROYECTOS

Reporte Final-Informe Definitivo-2020-AVANCE

DETALLE_PR OYECTO	DETALLE_PR OYECTO	DETALLE_PR OYECTO	DETALLE_PR OYECTO	DETALLE_PROYECT O	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_ APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO
2020	5	CAM200501 890065	Acción	69,165.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69165.0, modificado:0.0}}
2020	5	CAM200501 890064	Acción	348,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348000.0, modificado:0.0}}
2020	5	CAM200401 807305	Acción	348,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348000.0, modificado:348000.0}}
2020	5	CAM200401 826949	Acción	69,165.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69165.0, modificado:69165.0}}
2020	5	CAM200301 722466	Proyecto de inversión	837,446.70	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:837446.7, modificado:837446.7}}
2020	5	CAM200301 722675	Proyecto de inversión	731,955.02	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:731955.02, modificado:731955.02}}
2020	5	CAM200301 722862	Proyecto de inversión	1,590,040.78	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1590040.78, modificado:1589785.37}}
2020	5	CAM200301 767443	Proyecto de inversión	879,179.86	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:879179.86, modificado:879179.86}}
2020	5	CAM200401 814086	Proyecto de inversión	1,628,594.04	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1628594.04, modificado:1628594.04}}
2020	5	CAM200401 811879	Proyecto de inversión	915,184.80	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:915184.8, modificado:915184.8}}
2020	5	CAM200401 824554	Proyecto de inversión	352,445.50	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:352445.5, modificado:352445.5}}
2020	5	CAM200401 868389	Proyecto de inversión	80,859.28	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80859.28, modificado:80859.28}}
2020	5	CAM200301 723633	Proyecto de inversión	52,571.41	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52571.41, modificado:52571.41}}
2020	5	CAM200301 723688	Proyecto de inversión	52,571.41	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52571.41, modificado:52571.41}}
2020	5	CAM200301 723724	Proyecto de inversión	52,571.41	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52571.41, modificado:52571.41}}
2020	5	CAM200301 723742	Proyecto de inversión	26,285.70	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26285.7, modificado:26285.7}}
2020	5	CAM200301 725402	Proyecto de inversión	207,830.51	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207830.51, modificado:207830.51}}



GACETA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENABO
AÑO III, N° 46 TENABO, CAMPECHE, MEXICO, MARTES 10 DE AGOSTO DE 2021.



2020	5	CAM200301	Proyecto de inversión	184,856.59	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184856.59, modificado:184856.59}}
2020	5	CAM200301	Proyecto de inversión	447,301.41	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:447301.41, modificado:447301.41}}
2020	5	CAM200301	Proyecto de inversión	15,660.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15660.0, modificado:15660.0}}
2020	5	CAM200301	Proyecto de inversión	281,880.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281880.0, modificado:281880.0}}
2020	5	CAM200301	Proyecto de inversión	203,580.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203580.0, modificado:203580.0}}
2020	5	CAM200301	Proyecto de inversión	407,160.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:407160.0, modificado:407160.0}}
2020	5	CAM200301	Proyecto de inversión	524,610.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:524610.0, modificado:524610.0}}
2020	5	CAM200301	Proyecto de inversión	1,200,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1199454.29}}
2020	5	CAM200301	Proyecto de inversión	916,110.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:916110.0, modificado:915824.64}}
2020	5	CAM200401	Proyecto de inversión	181,201.86	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181201.86, modificado:181201.86}}
2020	5	CAM200401	Adquisición	186,843.52	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186843.52, modificado:186843.52}}
2020	5	CAM200401	Adquisición	83,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83000.0, modificado:83000.0}}
2020	5	CAM200301	Proyecto de inversión	620,850.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:6, modalidad:R, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620850.0, modificado:889216.29}}
2020	5	CAM200301	Proyecto de inversión	313,224.27	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313224.27, modificado:313224.27}}
2020	5	CAM200301	Proyecto de inversión	205,521.34	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205521.34, modificado:205521.34}}
2020	5	CAM200301	Proyecto de inversión	78,306.06	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78306.06, modificado:78306.06}}
2020	5	CAM200301	Proyecto de inversión	102,760.66	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102760.66, modificado:102710.65}}
2020	5	CAM200301	Proyecto de inversión	827,217.94	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:827217.94, modificado:826998.32}}
2020	5	CAM200301	Proyecto de inversión	78,306.06	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78306.06, modificado:78306.06}}
2020	5	CAM200301	Proyecto de inversión	78,306.06	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78306.06, modificado:78306.06}}
2020	5	CAM200301	Proyecto de inversión	317,993.92	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317993.92, modificado:317993.92}}
2020	5	CAM200301	Proyecto de inversión	205,521.34	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205521.34, modificado:205461.34}}



GACETA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENABO
AÑO III, N° 46 TENABO, CAMPECHE, MEXICO, MARTES 10 DE AGOSTO DE 2021.



2020	5	CAM200301	Proyecto de inversión	205,521.34	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205521.34, modificado:205461.34}}
2020	5	CAM200301	Proyecto de inversión	719,324.66	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:719324.66, modificado:719154.66}}
2020	5	CAM200301	Proyecto de inversión	296,579.52	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296579.52, modificado:296579.52}}
2020	5	CAM200301	Proyecto de inversión	121,692.64	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121692.64, modificado:121692.64}}
2020	5	CAM200301	Proyecto de inversión	803,140.37	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:803140.37, modificado:802907.4}}
2020	5	CAM200301	Proyecto de inversión	555,597.08	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:555597.08, modificado:555597.08}}
2020	5	CAM200301	Proyecto de inversión	64,579.27	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64579.27, modificado:64579.27}}
2020	5	CAM200301	Proyecto de inversión	742,016.10	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:742016.1, modificado:741816.1}}



GACETA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENABO
AÑO III, N° 46 TENABO, CAMPECHE, MEXICO, MARTES 10 DE AGOSTO DE 2021.



DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO ID_ENTIDAD_R ESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO ENTIDAD_RE SPONSABLE	DETALLE_PROYECTO ID_MUNICIPIO_ RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO MUNICIPIO_R ESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO TIPO_PROGRAMA_PROY ECTO
NOMBRE					
ADQUISICIÓN DE EQUIPO TOPOGRÁFICO	4	Campeche	8	Tenabo	Programa de Inversión de Mantenimiento Otros Programas de Inversión
RENTA DE VEHICULO PARA SUPERVISION	4	Campeche	8	Tenabo	
32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 34775	4	Campeche	8	Tenabo	
62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 165116	4	Campeche	8	Tenabo	
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN TENABO LOCALIDAD TENABO ASENTAMIENTO ANA MARÍA FARIAS - 1510	4	Campeche	8	Tenabo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
PAVIMENTACIÓN CON DOBLE RIEGO DE SELLO DE LA CALLE DOCE POR SIETE Y NUEVE CALLE NUEVE POR DOCE Y CATORCE Y CALLE NUEVE B POR DOCE Y CATORCE EN LA COL JACINTO CANEK DE LA LOCALIDAD DE TENABO - 2531	4	Campeche	8	Tenabo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
PAVIMENTACION CON DOBLE RIEGO DE SELLO DE LA CALLE OCHO A POR DIEZ Y SIETE Y CALLE SIETE POR CUATRO Y DIEZ EN LA COL JACINTO CANEK DE LA LOCALIDAD DE TENABO - 3432	4	Campeche	8	Tenabo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACACOSECHA EN LA UNIDAD AGRÍCOLA POZO UNO DE LA LOCALIDAD DE TENABO - 112142	4	Campeche	8	Tenabo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA DE LA UNIDAD AGRÍCOLA SAN FRENANDO DE LA LOCALIDAD DE TENABO DEL 0+000 AL 3+000 - 135520	4	Campeche	8	Tenabo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACACOSECHA EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA CORRALCHE DEL MUNICIPIO DE TENABO - 111922	4	Campeche	8	Tenabo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE OCHO A ENTRE SEIS Y OCHO DE LA COL PROCESADORA DE LA LOCALIDAD DE TENABO - 158938	4	Campeche	8	Tenabo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE OCHO A ENTRE SEIS Y VEINTIUNO DE LA COL. CENTRO DE LA LOCALIDAD DE TENABO - 263331	4	Campeche	8	Tenabo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
SUMINISTRO E INSTALACION DE HIPOCLORADOR EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TENABO - 6163	4	Campeche	8	Tenabo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
SUMINISTRO E INSTALACION DE HIPOCLORADOR EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TENABO - 6346	4	Campeche	8	Tenabo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
SUMINISTRO E INSTALACION DE HIPOCLORADOR EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TENABO - 6448	4	Campeche	8	Tenabo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
SUMINISTRO E INSTALACION DE HIPOCLORADOR EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TENABO - 6511	4	Campeche	8	Tenabo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
REHABILITACIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA LOCALIDAD DE TENABO MUNICIPIO DE TENABO ZAP 0219 - 11447	4	Campeche	8	Tenabo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
REHABILITACIÓN DE POZOS DE ABSORCION EN LA LOCALIDAD DE TENABO MUNICIPIO DE TENABO ZAP 0223 - 11915	4	Campeche	8	Tenabo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
REHABILITACIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA LOCALIDAD DE TENABO MUNICIPIO DE TENABO ZAP 0257 - 59841	4	Campeche	8	Tenabo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN TENABO LOCALIDAD TENABO ASENTAMIENTO ESPERANZAZAP 0204 - 19713	4	Campeche	8	Tenabo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN TENABO LOCALIDAD TENABO ASENTAMIENTO SAN PEDRO ZAP 0223 - 19733	4	Campeche	8	Tenabo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN TENABO LOCALIDAD TENABO ASENTAMIENTO GUADALUPE ZAP 0276 - 19094	4	Campeche	8	Tenabo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN TENABO LOCALIDAD TENABO ASENTAMIENTO PROCESADORA ZAP 0242 - 19178	4	Campeche	8	Tenabo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social



GACETA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENABO
AÑO III, N° 46 TENABO, CAMPECHE, MEXICO, MARTES 10 DE AGOSTO DE 2021.



REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN TENABO LOCALIDAD TENABO ASENTAMIENTO PROCESADORA ZAP 0257 - 19515	4	Campeche	8	Tenabo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
AMPLIACIÓN DE LA RED EN ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE CINCO Y DOS A DE LA COLONIA GUADALUPE EN LA LOCALIDAD DE TENABO - 14304	4	Campeche	8	Tenabo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN TENABO LOCALIDAD TENABO ASENTAMIENTO TENABO CENTRO ZAP 0219 - 19565	4	Campeche	8	Tenabo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
SUMINISTRO E INSTALACION DE 30 LUMINARIAS PARA EL ALUMBRADO PUBLICO, EN EL FRACCIONAMIENTO LAS FLORES, COLONIA JACINTO CANEK, EN EL MUNICIPIO DE TENABO	4	Campeche	8	Tenabo	Programa de Inversión de Mantenimiento
SUMINISTRO E INSTALACION DE 46 CANASTILLAS PLUVIAL EN LAS COLONIAS CENTRO, JACINTO CANEK Y ANA MARIA FARIAS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TENABO	4	Campeche	8	Tenabo	Programa de Inversión de Adquisiciones
SUMINISTRO E INSTALACION DE 29 M2 DE REJILLAS SOBRE DRENAJE RECOLECTOR DE AGUA PLUVIAL EN LA CALLE 10 ENTRE 11 Y 13 COLONIA CENTRO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TENABO	4	Campeche	8	Tenabo	Programa de Inversión de Adquisiciones
CONSTRUCCION DE LA COMANDANCIA DE LA POLICIA EN EL MUNICIPIO DE TENABO	4	Campeche	8	Tenabo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN TENABO LOCALIDAD TENABO ASENTAMIENTO TENABO CENTRO ZAP 0219 - 27413	4	Campeche	8	Tenabo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN TENABO LOCALIDAD TENABO ASENTAMIENTO PROCESADORA ZAP 0257 - 20431	4	Campeche	8	Tenabo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN TENABO LOCALIDAD TENABO ASENTAMIENTO SAN PEDRO ZAP 0223 - 27781	4	Campeche	8	Tenabo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN TENABO LOCALIDAD TENABO ASENTAMIENTO ESPERANZA 0261 - 25047	4	Campeche	8	Tenabo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN TENABO LOCALIDAD TENABO ASENTAMIENTO SAN PEDRO ZAP 0223 - 20807	4	Campeche	8	Tenabo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN TENABO LOCALIDAD TENABO ASENTAMIENTO ESPERANZA ZAP 0261 - 27224	4	Campeche	8	Tenabo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN TENABO LOCALIDAD TENABO ASENTAMIENTO PROCESADORA ZAP 0242 - 27540	4	Campeche	8	Tenabo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN TENABO LOCALIDAD TENABO ASENTAMIENTO ANA MARÍA FARIAS ZAP 0257 - 27671	4	Campeche	8	Tenabo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN TENABO LOCALIDAD TENABO ASENTAMIENTO LAZARETO ZAP 0204 - 20578	4	Campeche	8	Tenabo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN TENABO LOCALIDAD TENABO ASENTAMIENTO ANA MARÍA FARIAS ZAP 0242 - 20711	4	Campeche	8	Tenabo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN TENABO LOCALIDAD TENABO ASENTAMIENTO ESPERANZA ZAP 0219 - 20757	4	Campeche	8	Tenabo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LOSA VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE TENABO ZAP 0242 - 61249	4	Campeche	8	Tenabo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LOSA VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE TENABO ZAP 0204 - 61285	4	Campeche	8	Tenabo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LOSA VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE TENABO ZAP 0257 - 60751	4	Campeche	8	Tenabo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME LOSA VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE TENABO ZAP 0223 - 61083	4	Campeche	8	Tenabo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LOSA VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE TENABO ZAP 0276 - 61111	4	Campeche	8	Tenabo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LOSA VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE TENABO ZAP 0219 - 61186	4	Campeche	8	Tenabo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social



GACETA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENABO
AÑO III, N° 46 TENABO, CAMPECHE, MEXICO, MARTES 10 DE AGOSTO DE 2021.



DET ALLE _PR OYE CTO	DETALLE_PROYECTO	DET ALLE _PR OYE CTO	DETA LLE_P CTO	ROYE CTO	DET ALL E_P ROY ECT O	DET ALL E_P ROY ECT O	DET ALL E_P ROY ECT O	DETALLE_PROYECTO	DET ALLE _PR OYE CTO	DETALLE_PROYECTO	DET ALL E_P ROY ECT O	DET ALL E_P ROY ECT O	AVA NCE _FIN _ANC _IERO	AVA NCE _FIN _ANC _IERO	AVA NCE _FIN _ANC _IERO	AVA NCE _FIN _ANC _IERO	AVA NCE _FIN _ANC _IERO
CLAS IFICA CION	INSTITUCION _EJECUTORA	ECT O	CIAD A	ERE S	MUJ RES	HO MB OS	BEN EFIC IARI OS	METAS	TIPO _GE ORE FERE NCIA	GEOREFERENCIAS	FEC HA_ INIC IO	FEC HA_ INIC IO	REC AUD ADO	CO MPR ETID O	DEV ENG ADO	EJER CID O	PAG ADO
Gastos Indirectos	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	165	S	565	579	0		{meta1: {unidad_medida:O tros, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}		{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL CALLE 19 ENTRE 8 Y 10, CENTRO, TENABO, CAMP. CP. 24700, lon:-90.22576333, lat:20.03967694}}	18-08-2020	31-12-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos Indirectos	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	347	S	565	579	0		{meta1: {unidad_medida:O tros, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}		{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL CALLE 19 ENTRE 8 Y 10, CENTRO, TENABO, CAMP. CP. 24700, lon:-90.22576333, lat:20.03967694}}	01-01-2020	31-12-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Proyectos	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	347	N	0	0	0		{unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}		{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-90.225763, lat:20.039677}}	01-01-2020	31-12-2020	348.000	348.000	348.000	348.000	348.000
Otros Proyectos	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	165	N	0	0	0		{unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}		{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-90.225763, lat:20.039677}}	18-08-2020	31-12-2020	69,165.0	69,165.0	69,165.0	69,165.0	69,165.0
Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	151	S	200	200	0		{unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:774.0, meta_modificada: 774.0}}		{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 23 BARRIO ANA MARÍA FARIAS, 41906 TENABO, TENABO CAMPECHE ENTRE CALLE 4 Y CALLE 2-A, CALLE 23 SE REALIZARA GUARNICION Y BANQUETA EN LA ZAP 0257 RN LA CABESERA MUNICIPAL.CORRESPONDE AL PERRIMETRO DEL CAMPO DE FUTBOL EN LA , lon:-90.23065685, lat:20.03956226}}	30-06-2020	30-07-2020	837.446	837.446	837.446	837.446	837.446
Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	253	S	300	300	0		{unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1530.0, meta_modificada: 1530.0}}		{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE JACINTO CANEK BARRIO JACINTO CANEK, 41830 TENABO, TENABO CAMPECHE ENTRE CALLE 7 Y CALLE 12, CALLE 9 SE REALIZARA TRES PAVIMENTACIONES EN LA ZAP 10223 EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-90.22071894, lat:20.04669385}}	15-06-2020	30-07-2020	731.955	731.955	731.955	731.955	731.955



GACETA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENABO
AÑO III, N° 46 TENABO, CAMPECHE, MEXICO, MARTES 10 DE AGOSTO DE 2021.



Tran sport es y vialid ades	OBRAS PUBLICAS	343 2	S	245	455	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2755.0, meta_modificada: 2755.0}}	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 8 Y 7 BARRIO JACINTO CANEK, 24703 TENABO, TENABO CAMPECHE ENTRE CALLE 10 Y CALLE 7, CALLE 10 EL PRIMER TRAMO INICIA DE LA CALLE 10 DONDE SE ENCUENTRA EL PARQUE DE LA JACINTO CANEK HASTA LA CALLE 7 DONDE SE ENCUENTRA, lon:-90.22268416, lat:20.04880993}}	01- 06- 202 0	30- 07- 202 0	1,58 9,78 5.37	1,58 9,78 5.37	1,58 9,78 5.37	1,58 9,78 5.37	1,58 9,78 5.37
Tran sport es y vialid ades	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	112 142	S	64	136	0	{meta1: {unidad_medida:O tros, meta:4128.0, meta_modificada: 4128.0}}	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE TENABO-TINUN COLONIA TENABO CENTRO, 24700 TENABO, TENABO CAMPECHE ENTRE Y , LA UNIDAD DE RIEGO DEL POZO UNO SE ENCUENTRA A 2.700 KM DEL PUENTE A LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE TENABO A UN COSTADO DE LA CARRE, lon:-90.22894747, lat:20.00646194}}	09- 09- 202 0	11- 11- 202 0	879, 179. 86	879, 179. 86	879, 179. 86	879, 179. 86	879, 179. 86
Tran sport es y vialid ades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	135 520	S	100	400	0	{meta1: {unidad_medida:O tros, meta:3.0, meta_modificada: 3.0}}	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:5, direccion:PUEBLO TINÚN, 24730 TINÚN, TENABO CAMPECHE ENTRE Y , EL CAMINO SACACOSECHA DE LA UNIDAD AGRÍCOLA DE SAN FRENANDO SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE TINUN PARA LLEGAR HAY QUE TRASLADARSE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TENABO A 8KI, lon:-90.2205143, lat:19.96548782}}	09- 09- 202 0	11- 12- 202 0	1,62 8,59 4.04	1,62 8,59 4.04	1,62 8,59 4.04	1,62 8,59 4.04	1,62 8,59 4.04
Tran sport es y vialid ades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	111 922	S	64	136	0	{meta1: {unidad_medida:O tros, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:5, direccion:EJIDO SANTA RITA CORRALCHÉ, 24732 TINÚN, TENABO CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA SANTA RITA CORRALCHE ES UNA LOCALIDAD DEL MUNICIPIO DE TENABO SE ENCUENTRA A 16 KILÓMETROS DE LA CABECERA Y DE 8 KILÓMETROS DE LA JUNT, lon:-90.22140532, lat:19.89429284}}	09- 10- 202 0	11- 12- 202 0	915, 184. 80	915, 184. 80	915, 184. 80	915, 184. 80	915, 184. 80
Tran sport es y vialid ades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	158 938	S	150	150	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:356.49, meta_modificada: 356.49}}	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 8 A BARRIO PROCESADORA, 24705 TENABO, TENABO CAMPECHE ENTRE CALLE 8 A Y CALLE 6, CALLE 8 SE REALIZARA GUARNICIONES Y BANQUETA EN LA ZAP 0257 EN LA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDE AL PERÍMETRO DEL PARQUE LA HORCHATERA EN LA , lon:-90.22795457, lat:20.03827311}}	26- 10- 202 0	15- 12- 202 0	352, 445. 50	352, 445. 50	352, 445. 50	352, 445. 50	352, 445. 50
Tran sport es y vialid ades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	263 331	S	150	150	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:67.95, meta_modificada: 67.95}}	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 8 A COLONIA TENABO CENTRO, 24700 TENABO, TENABO CAMPECHE ENTRE CALLE 6 Y CALLE 8 A, CALLE 21 SE REALIZARA GUARNICIONES Y BANQUETA EN LA ZAP 0257 EN LA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDE AL PERÍMETRO DEL PARQUE LA HORCHATERA EN, lon:-90.22793012, lat:20.03826711}}	11- 12- 202 0	31- 12- 202 0	80,8 59.2 8	80,8 59.2 8	80,8 59.2 8	80,8 59.2 8	80,8 59.2 8
Agua y sane amie nto	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	616 3	S	829	828	0	{meta1: {unidad_medida:O tros, meta:2.0, meta_modificada: 2.0}}	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 11 BARRIO ESPERANZA, 24706 TENABO, TENABO CAMPECHE ENTRE CALLE 11 Y CALLE 2, CALLE 9 B LA PRIMERA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE 11 A UN COSTADO DEL TANQUE ELEVADO LA SIGUIENTE OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 10 DE LA , lon:-90.22745849, lat:20.04681087}}	15- 06- 202 0	15- 07- 202 0	52,5 71.4 1	52,5 71.4 1	52,5 71.4 1	52,5 71.4 1	52,5 71.4 1
Agua y sane amie nto	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	634 6	S	829	828	0	{meta1: {unidad_medida:O tros, meta:2.0, meta_modificada: 2.0}}	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 13 BARRIO SAN PEDRO, 24704 TENABO, TENABO CAMPECHE ENTRE CALLE 13 Y CALLE 16, CALLE 11 LA PRIMERA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE 13 A LADO DEL PARQUE LA SIGUIENTE OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 9 ANTES DE LA CARR. CAM, lon:-90.22045038, lat:20.0405844}}	15- 06- 202 0	15- 07- 202 0	52,5 71.4 1	52,5 71.4 1	52,5 71.4 1	52,5 71.4 1	52,5 71.4 1
Agua y sane amie nto	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	644 8	S	829	828	0	{meta1: {unidad_medida:O tros, meta:2.0, meta_modificada: 2.0}}	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 23 BARRIO LAZARETO, 41906 TENABO, TENABO CAMPECHE ENTRE CALLE 23 Y CALLE 17, CALLE S/N LA PRIMERA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE 23 A UN COSTADO A 100 METROS SE ENCUENTRA EL CAMPO LA SIGUIENTE OBRA SE ENCUENTRA EN LA, lon:-90.23329076, lat:20.04090167}}	15- 06- 202 0	15- 07- 202 0	52,5 71.4 1	52,5 71.4 1	52,5 71.4 1	52,5 71.4 1	52,5 71.4 1



GACETA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENABO
AÑO III, N° 46 TENABO, CAMPECHE, MEXICO, MARTES 10 DE AGOSTO DE 2021.



Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	651	S	414	414	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 5 BARRIO GUADALUPE, 43081 TENABO, TENABO CAMPECHE ENTRE CALLE 5 Y CALLE S/N, CALLE S/N LA PRIMERA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE 5 ENFRETE DEL CAMPO LA GUADALUPE, lon:-90.22276307, lat:20.05071998}}	15-06-2020	15-07-2020	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2
		1							0	0	0	0	0	0	0
Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	114	S	750	750	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 13 COLONIA TENABO CENTRO, 41713 TENABO, TENABO CAMPECHE ENTRE CALLE 13 Y CALLE 8, CALLE 14 EL PRIMER POZO SE ENCUENTRA EN LA CALLE 13 A 100 METROS DEL PARQUE PRINCIPAL EL SEGUNDO POZO SE ENCUENTRA EN LA CALLE 15 A U, lon:-90.22540392, lat:20.0423207}}	14-08-2020	12-10-2020	207,	207,	207,	207,	207,
		47							0	0	51	51	51	51	51
Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	119	S	250	250	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 7 BARRIO JACINTO CANEK, 41830 TENABO, TENABO CAMPECHE ENTRE CALLE 7 Y CALLE 10, CALLE 12 EL PRIMER POZO SE ENCUENTRA EN LA CALLE 7 ENFRETE A 20 METROS DE LA CASA DE TEJAS, lon:-90.22071726, lat:20.04852031}}	14-08-2020	12-10-2020	184,	184,	184,	184,	184,
		15							0	0	59	59	59	59	59
Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	598	S	400	400	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 8 BARRIO ANA MARÍA FARIAS, 24706 TENABO, TENABO CAMPECHE ENTRE CALLE 8 Y CALLE 25, CALLE 25 A EL PRIMER POZO SE ENCUENTRA EN LA CALLE 8 A 50 METROS DEL PARQUE LA HORCHATERA, lon:-90.23035802, lat:20.03727775}}	14-08-2020	12-10-2020	447,	447,	447,	447,	447,
		41							0	0	41	41	41	41	41
Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	197	S	170	162	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA S/N BARRIO ESPERANZA, 41906 TENABO, TENABO CAMPECHE ENTRE CALLE PRIVADA S/N Y CALLE 17, CALLE S/N LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA LAZARETO EN LA CALLE PRIVADA SN ENTRE SOBRE LA CALLE 17, lon:-90.23469517, lat:20.04334911}}	10-08-2020	15-10-2020	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6
		13							0	0	0	0	0	0	0
Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	197	S	167	167	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:36.0, meta_modificada:36.0}}	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 12 BARRIO SAN PEDRO, 41851 TENABO, TENABO CAMPECHE ENTRE CALLE 12 Y CALLE 13, CALLE 15 LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE 12 TOMANDO DE REFERENCIA LA FISCALIA, lon:-90.22400079, lat:20.04081864}}	10-08-2020	15-10-2020	281,	281,	281,	281,	281,
		33							0	0	00	00	00	00	00
Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	190	S	167	167	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26.0, meta_modificada:26.0}}	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 5 BARRIO GUADALUPE, 43081 TENABO, TENABO CAMPECHE ENTRE CALLE 5 Y CALLE S/N, CALLE S/N LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE 5 TOMANDO DE REFERENCIA EL CAMPO LA GUADALUPE, lon:-90.22373497, lat:20.05110516}}	10-08-2020	15-10-2020	203,	203,	203,	203,	203,
		94							0	0	00	00	00	00	00
Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	191	S	600	600	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:52.0, meta_modificada:52.0}}	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 19 BARRIO PROCESADORA, 41879 TENABO, TENABO CAMPECHE ENTRE CALLE 19 Y CALLE 10, CALLE 12 LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE 19 A 100 METROS DEL PARQUE PRINCIPAL, lon:-90.22458616, lat:20.03948815}}	10-08-2020	15-10-2020	407,	407,	407,	407,	407,
		78							0	0	00	00	00	00	00
Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	195	S	600	600	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:67.0, meta_modificada:67.0}}	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 4 BARRIO PROCESADORA, 41879 TENABO, TENABO CAMPECHE ENTRE CALLE 4 Y CALLE 19, CALLE 23 LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE 4 A 50 METROS DEL PARQUE DE LA PROCEZADORA Y AUN COSTADO DE LA VILLA DEL TREN, lon:-90.23022592, lat:20.03979412}}	10-08-2020	15-10-2020	524,	524,	524,	524,	524,
		15							0	0	00	00	00	00	00
Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	143	S	200	200	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:710.0, meta_modificada:710.0}}	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 2 A BARRIO GUADALUPE, 43081 TENABO, TENABO CAMPECHE ENTRE CALLE 2 A Y CALLE 5, CALLE PRIV. S/N LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 2 A TOMANDO EL PUNTO DE REFERENCIA EL CAMPO DE LA GUADALUPE 300 METROS, lon:-90.2266835, lat:20.05488716}}	14-08-2020	30-09-2020	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19
		04							0	0	4.29	4.29	4.29	4.29	4.29



GACETA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENABO
AÑO III, N° 46 TENABO, CAMPECHE, MEXICO, MARTES 10 DE AGOSTO DE 2021.



Urba nizac ión	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	195 65	S	600	600	0	{meta1: {unidad_medida:O tros, meta:117.0, meta_modificada: 117.0}}	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CALLE14 COLONIA TENABO CENTRO, 41713 TENABO, TENABO CAMPECHE ENTRE CALLE 14 Y CALLE 13, CALLE 15 LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE 14 TOMANDO DE REFERENCIA LA TORRE DE TELCEL A 100 METROS, lon:-90.22636846, lat:20.04140141}}	10- 08- 202 0	15- 10- 202 0	915, 824. 64	915, 824. 64	915, 824. 64	915, 824. 64	915, 824. 64
Urba nizac ión	AYUNTAMIEN TO DE TENABO	1	N	0	0	100	{meta1: {unidad_medida:Pi ezas, meta:30.0, meta_modificada: 30.0}}	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:0, direccion:Calle 3 725, Jacinto Canek, Tenabo, Camp., México, lon:-90.21998405, lat:20.04996484}, geo2: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle 10, Jacinto Canek, Tenabo, Camp., México, lon:- 90.21715164, lat:20.05625377}}	01- 08- 202 0	03- 08- 202 0	181, 201. 86	181, 201. 86	181, 201. 86	181, 201. 86	181, 201. 86
Urba nizac ión	AYUNTAMIEN TO DE TENABO	1	N	0	0	200	{meta1: {unidad_medida:Pi ezas, meta:46.0, meta_modificada: 46.0}}	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle 10, Centro, Tenabo, Camp., México, lon:-90.2248, lat:20.0418781}, geo2: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle 25, Ana María Fariás, Tenabo, Camp., México, lon:-90.233583, lat:20.039033}, geo3: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle 7, Jacinto Canek, Tenabo, Camp., México, lon:-90.2208375, lat:20.0485149}}	20- 11- 202 0	30- 12- 202 0	186, 843. 52	186, 843. 52	186, 843. 52	186, 843. 52	186, 843. 52
Urba nizac ión	AYUNTAMIEN TO DE DIRECCION DE PLANEACION DEL H. AYUNTAMIEN TO DE TENABO	1	N	0	0	220	{meta1: {unidad_medida: Metros, meta:29.0, meta_modificada: 29.0}}	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle 11 12, Centro, Tenabo, Camp., México, lon:-90.22356749, lat:20.04389741}, geo2: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle 10 43, Centro, 24050 Tenabo, Camp., México, lon:-90.22483349, lat:20.04105511}}	01- 12- 202 0	31- 12- 202 0	83,0 00.0 0	83,0 00.0 0	83,0 00.0 0	83,0 00.0 0	83,0 00.0 0
Segu ridad	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	274 13	S	8	8	0	{meta1: {unidad_medida: Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada: 100.0}}	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle 23, Procesadora, Tenabo, Camp., México, lon:-90.22380352, lat:20.03379793}, geo2: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle 19 146, Procesadora, Tenabo, Camp., México, lon:- 90.22277355, lat:20.0341608}}	13- 08- 202 0	31- 12- 202 0	889, 216. 29	889, 216. 29	889, 216. 29	889, 216. 29	889, 216. 29
Vivie nda	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	204 31	S	4	4	0	{meta1: {unidad_medida:O tros, meta:4.0, meta_modificada: 4.0}}	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 14 COLONIA TENABO CENTRO, 41713 TENABO, TENABO CAMPECHE ENTRE CALLE 14 Y CALLE 13, CALLE 15 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE 14 ENTRE 13 Y 15 TOMANDO COMO PUNTO DE REFERENCIA LA TORRE DE TELCEL, lon:-90.22611404, lat:20.04164593}}	03- 08- 202 0	06- 10- 202 0	313, 224. 27	313, 224. 27	313, 224. 27	313, 224. 27	313, 224. 27
Vivie nda	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	277 81	S	2	2	0	{meta1: {unidad_medida:V ivienda, meta:2.0, meta_modificada: 2.0}}	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CALE 16 BARRIO PROCESADORA, 41879 TENABO, TENABO CAMPECHE ENTRE CALLE 16 Y CALLE 17, CALLE 19 LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE 16 TOMANDO EL PUNTO MAS CERCANO AL CENTRO EN FRENTE SE ENCUENTRA EL EXMERCADO A 200 METROS, lon:-90.22103904, lat:20.03766254}}	15- 09- 202 0	15- 11- 202 0	205, 521. 34	205, 521. 34	205, 521. 34	205, 521. 34	205, 521. 34
Vivie nda	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	250 47	S	2	2	0	{meta1: {unidad_medida:O tros, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PRIVADA BARRIO SAN PEDRO, 41851 TENABO, TENABO CAMPECHE ENTRE CALLE S/N Y CALLE 9, CALLE 16 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE PRIVADA ENTRE 9 Y 16 TOMANDO COMO PUNTO DE REFERENCIA EL TANQUE ELEVADO QUE SE ENC, lon:- 90.21854183, lat:20.04502255}}	03- 08- 202 0	06- 10- 202 0	78,3 06.0 6	78,3 06.0 6	78,3 06.0 6	78,3 06.0 6	78,3 06.0 6
Vivie nda	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	208 07	S	16	16	0	{meta1: {unidad_medida:V ivienda, meta:8.0, meta_modificada: 8.0}}	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 17 BARRIO SAN PEDRO, 41851 TENABO, TENABO CAMPECHE ENTRE CALLE 17 Y CALLE 14, CALLE	15- 09- 202 0	15- 11- 202 0	998, 32	998, 32	998, 32	998, 32	998, 32



GACETA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENABO
AÑO III, N° 46 TENABO, CAMPECHE, MEXICO, MARTES 10 DE AGOSTO DE 2021.



							meta_modificada:	18 LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE 17 ENTRE 14 Y 16 A DOS CUADRAS DEL	202	202								
							8.0}}	CENTRO A UNA DISTANCIA DE 300 METROS, lon:-90.22113251, lat:20.03927762}}	0	0								
							{meta1:	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 2A BARRIO										
							{unidad_medida:O	ESPERANZA, 41906 TENABO, TENABO CAMPECHE ENTRE CALLE 2A Y CALLE 9,	03-	16-								
	DIRECCION						tros, meta:1.0,	CALLE 11 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE 2A DE LA COLONIA	08-	10-	78,3	78,3	78,3	78,3	78,3			
Vivie	DE OBRAS	272					meta_modificada:	ESPERANZA ENTRE LA CALLE 11 DE LA AV. JACINTO CANEK AL FINAL DEL CAMELL,	202	202	06.0	06.0	06.0	06.0	06.0			
nda	PUBLICAS	24	S	2	2	0	1.0}}	lon:-90.22990568, lat:20.0479014}}	0	0	6	6	6	6	6			
							{meta1:	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 23 BARRIO										
							{unidad_medida:O	PROCESADORA, 41879 TENABO, TENABO CAMPECHE ENTRE CALLE 23 Y CALLE 19,	03-	06-								
	DIRECCION						tros, meta:1.0,	CALLE 23 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE 23 TOMANDO COMO	08-	10-	78,3	78,3	78,3	78,3	78,3			
Vivie	DE OBRAS	275					meta_modificada:	PUNTO ESPECIFICO EL CAMPO DE SAN PEDRO A 100 METROS DONDE SE REALIZAR,	202	202	06.0	06.0	06.0	06.0	06.0			
nda	PUBLICAS	40	S	2	2	0	1.0}}	lon:-90.22280769, lat:20.03451017}}	0	0	6	6	6	6	6			
							{meta1:	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 23 BARRIO ANA MARÍA										
							{unidad_medida:O	FARIAS, 41906 TENABO, TENABO CAMPECHE ENTRE CALLE 23 Y CALLE 4, CALLE 2A	03-	06-								
	DIRECCION						tros, meta:4.0,	LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE 23 ENTRE 4 Y 2A TOMANDO COMO	08-	10-	317,	317,	317,	317,	317,			
Vivie	DE OBRAS	276					meta_modificada:	PUNTO DE REFERENCIA LA TORRE DE MOVISTAR QUE SE ENCU, lon:-90.23087233,	202	202	993.	993.	993.	993.	993.			
nda	PUBLICAS	71	S	8	8	0	4.0}}	lat:20.0396771}}	0	0	92	92	92	92	92			
							{meta1:											
							{unidad_medida:V	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 2A BARRIO LAZARETO,	15-	15-								
	DIRECCIÓN						ivienda, meta:2.0,	41906 TENABO, TENABO CAMPECHE ENTRE CALLE 2A Y CALLE 17, CALLE 13 LA	09-	11-	205,	205,	205,	205,	205,			
Vivie	DE OBRAS	205					meta_modificada:	OBRA SE REALIZARA EN EL BARRIO DEL LAZARETO UVICADO EN LA CALLE 2A ENTRE	202	202	461.	461.	461.	461.	461.			
nda	PUBLICAS	78	S	4	4	0	2.0}}	17 Y 13., lon:-90.23263079, lat:20.04322492}}	0	0	34	34	34	34	34			
							{meta1:											
							{unidad_medida:V	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 19 BARRIO ANA MARÍA	15-	15-								
	DIRECCION						ivienda, meta:2.0,	FARIAS, 41906 TENABO, TENABO CAMPECHE ENTRE CALLE 19 Y CALLE 2 A, CALLE	09-	11-	205,	205,	205,	205,	205,			
Vivie	DE OBRAS	207					meta_modificada:	23 LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE 19 TOMANDO EL PUNTO MAS CERCANO	202	202	461.	461.	461.	461.	461.			
nda	PUBLICAS	11	S	4	4	0	2.0}}	AL CENTRO, lon:-90.23184614, lat:20.04143293}}	0	0	34	34	34	34	34			
							{meta1:	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 4A BARRIO										
							{unidad_medida:V	ESPERANZA, 41906 TENABO, TENABO CAMPECHE ENTRE CALLE 4A Y CALLE 11,	15-	15-								
	DIRECCION						ivienda, meta:7.0,	CALLE 9B LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CALLE 4A TOMANDO EL PUNTO MAS	09-	11-	719,	719,	719,	719,	719,			
Vivie	DE OBRAS	207					meta_modificada:	CERCANO AL CENTRO ESTANDO A UNA CUADRA COMO PUNTO DE REFERENCIA	202	202	154.	154.	154.	154.	154.			
nda	PUBLICAS	57	S	12	12	0	7.0}}	LAS VIL, lon:-90.22612862, lat:20.04645203}}	0	0	66	66	66	66	66			
							{meta1:											
							{unidad_medida:											
							Metros	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 17 BARRIO SAN PEDRO,										
	DIRECCION						Cuadrados,	24704 TENABO, TENABO CAMPECHE ENTRE CALLE 17 Y CALLE 16, CALLE 14	10-	14-								
	DE OBRAS	612					meta:235.0,	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL BARRIO DE SAN PEDRO UBICADO EN LA	08-	12-	296,	296,	296,	296,	296,			
Vivie	PUBLICAS	49	S	16	16	0	meta_modificada:	CALLE 17 A DOS CUADRAS DEL PARQUE PRINCIPAL, lon:-90.22198257,	202	202	579.	579.	579.	579.	579.			
nda							235.0}}	lat:20.03945082}}	0	0	52	52	52	52	52			
							{meta1:											
							{unidad_medida:											
							Metros											
							Cuadrados,	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 2A BARRIO ESPERANZA,	10-	14-								
	DIRECCION						meta:96.0,	24706 TENABO, TENABO CAMPECHE ENTRE CALLE 2A Y CALLE 17, CALLE 13 LA	08-	12-	121,	121,	121,	121,	121,			
Vivie	DE OBRAS	612					meta_modificada:	OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA ESPERANZA EN LA CALLE 2A ENTRE 17 Y 13,	202	202	692.	692.	692.	692.	692.			
nda	PUBLICAS	85	S	8	8	0	96.0}}	lon:-90.23258428, lat:20.04333651}}	0	0	64	64	64	64	64			
							{meta1:	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 17 BARRIO LAZARETO, 24706										
							{unidad_medida:	TENABO, TENABO CAMPECHE ENTRE CALLE 17 Y CALLE 4, CALLE 2	10-	15-								
	DIRECCION						Metros	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL BARRIO DE LAZARETO UBICADO EN LA	08-	12-	802,	802,	802,	802,	802,			
Vivie	DE OBRAS	607					Cuadrados,	CALLE 17 ENTRE 4 A 50 METROS DE LA VÍA DEL TREN, lon:-90.22911817,	202	202	907.	907.	907.	907.	907.			
nda	PUBLICAS	51	S	50	50	0	meta:287.0,	lat:20.04162522}}	0	0	40	40	40	40	40			



GACETA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENABO
AÑO III, N° 46 TENABO, CAMPECHE, MEXICO, MARTES 10 DE AGOSTO DE 2021.



							meta_modificada:										
							287.0}}										
							{meta1:										
							{unidad_medida:										
							Metros										
Vivie nda	DIRECCION						Cuadrados,	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 16 BARRIO SAN PEDRO,	10-	14-							
	DE OBRAS	610					meta:437.07,	24704 TENABO, TENABO CAMPECHE ENTRE CALLE 16 Y CALLE 14, CALLE 13 LA	08-	12-	555,	555,	555,	555,	555,	555,	555,
	PUBLICAS	83	S	36	36	0	meta_modificada:	OBRA SE REALIZARA EN EL BARRIO DE SAN PEDRO EN LA CALLE 16 ENTRE 14 Y 13	202	202	597.	597.	597.	597.	597.	597.	597.
							437.07}}	enfrente del auditorio., lon:-90.22243975, lat:20.04021893}}	0	0	08	08	08	08	08	08	08
							{meta1:										
							{unidad_medida:										
							Metros										
Vivie nda	DIRECCION						Cuadrados,	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE S/N BARRIO GUADALUPE,	10-	14-							
	DE OBRAS	611					meta:26.0,	24707 TENABO, TENABO CAMPECHE ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N	08-	12-	64,5	64,5	64,5	64,5	64,5	64,5	64,5
	PUBLICAS	11	S	4	4	0	meta_modificada:	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL BARRIO DE LA GUADALUPE UBICADO A UN	202	202	79.2	79.2	79.2	79.2	79.2	79.2	79.2
							26.0}}	COSTADO DEL CAMPO A MANO DERECHA, lon:-90.2230842, lat:20.05145869}}	0	0	7	7	7	7	7	7	7
							{meta1:										
							{unidad_medida:										
							Metros										
Vivie nda	DIRECCION						Cuadrados,	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 6 COLONIA TENABO CENTRO,	10-	14-							
	DE OBRAS	611					meta:586.83,	24700 TENABO, TENABO CAMPECHE ENTRE CALLE 6 Y CALLE 15, CALLE 13 LA	08-	12-	741,	741,	741,	741,	741,	741,	741,
	PUBLICAS	86	S	44	44	0	meta_modificada:	OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA CENTRO EN LA CALLE6 ENTRE 15 Y 13 A 50	202	202	816.	816.	816.	816.	816.	816.	816.
							586.83}}	METROS DE LA TORRE DE TELCEL, lon:-90.22600548, lat:20.04181999}}	0	0	10	10	10	10	10	10	10



GACETA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENABO
AÑO III, N° 46 TENABO, CAMPECHE, MEXICO, MARTES 10 DE AGOSTO DE 2021.



AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
	{meta1: {unidad_ medida:O tros, avance:0. 0}}		Cancelad o	Cancelación validada	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO ESTA DUPLICADO POR LO QUE SERA CANCELADO, DANDOLE SEGUIMIENTO CON OTRO PROYECTO CON FOLIO CAM200401826949, trimestre:5.0, usuario:carlosmestrellam, fecha:2021-06-23}}	Sin observaciones
Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_ medida:O tros, avance:0. 0}}		Cancelad o	Cancelación validada	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO ESTA DUPLICADO POR LO QUE SERA CANCELADO, DANDOLE SEGUIMIENTO CON OTRO PROYECTO, CON NUMERO DE FOLIO CAM200401807305, trimestre:5.0, usuario:carlosmestrellam, fecha:2021-06-23}}	Sin observaciones
Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_ medida:V ehículos, avance:1. 0}}	{1807305/proyecto_IN ICIO, 1807305/proyecto_FI N, 1807305/proyecto_PR OCESO}	Terminad o	Validado avances	{obs1: {observación:EL ESTATUS ESTA ACTUALIZADO DE TERMINO Y LA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:5.0, usuario:carlosmestrellam, fecha:2021-06-23}}	{obs1: {observación:SE DEBE DE CAMBIAR EL STATUS DEL CONTRATO A TERMINADO Y AGREGAR LA LIGA DE EVIDENCIA DE TERMINO , trimestre:5.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2021-06-16}}
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94685, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TENABO, monto:348000.0, importe_modificado:348000.0}}	{meta1: {unidad_ medida: Mobiliari o y equipo, avance:1. 0}}	{1826949/proyecto_IN ICIO, 1826949/proyecto_FI N, 1826949/proyecto_PR OCESO}	Terminad o	Validado avances	{obs1: {observación:EL ESTATUS ESTA ACTUALIZADO DE TERMINO Y LA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:5.0, usuario:carlosmestrellam, fecha:2021-06-23}}	{obs1: {observación:SE DEBE DE CAMBIAR EL STATUS DE LA ADMINISTRACION DIRECTA A TERMINADO Y AGREGAR LA LIGA DE EVIDENCIA DE TERMINO , trimestre:5.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-06-16}}
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DOP-FISMDF-AD-01-2020, contratista:COMERCIALIZADORA, SUMINISTROS Y SERVICIOS S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TENABO, monto:837446.7, importe_modificado:837446.7}}	{meta1: {unidad_ medida: Metros Cuadrado s, avance:7 74.0}}	{1722466/proyecto_IN ICIO, 1722466/proyecto_PR OCESO, 1722466/proyecto_FI N}	Terminad o	Validado avances	{obs1: {observación:EL ESTATUS YA ESTA ACTUALIZADO EN TERMINADO Y LA LIGA DE EVIDENCIA., trimestre:5.0, usuario:carlosmestrellam, fecha:2021-06-22}}	{obs1: {observación:SE DEBE DE CAMBIAR EL STATUS DEL CONTRATO A TERMINADO Y AGREGAR LA LIGA DE EVIDENCIA DE TERMINO , trimestre:5.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-06-16}}
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DOP-FISMDF-AD-02-2020, contratista:JULIO CESAR CAUICH YAN, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TENABO, monto:731955.02, importe_modificado:731955.02}}	{meta1: {unidad_ medida: Metros Cuadrado s, avance:1 530.0}}	{1722675/proyecto_IN ICIO, 1722675/proyecto_FI N, 1722675/proyecto_PR OCESO}	Terminad o	Validado avances	{obs1: {observación:EL ESTATUS SE ENCUENTRA ACTUALIZADO DE TERMINO Y LA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:5.0, usuario:carlosmestrellam, fecha:2021-06-22}}	{obs1: {observación:SE DEBE DE CAMBIAR EL STATUS DEL CONTRATO A TERMINADO Y AGREGAR LA LIGA DE EVIDENCIA DE TERMINO , trimestre:5.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-06-16}}
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DOP-BANOBRAS-IR-01-2020, contratista:JULIO CESAR	{meta1: {unidad_ medida: Metros Cuadrado s, avance:1 530.0}}	{1722862/proyecto_IN ICIO, 1722862/proyecto_PR OCESO}	Terminad o	Validado avances	{obs1: {observación:EL ESTATUS YA ESTA ACTUALIZADO DE TERMINO Y LA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:5.0,	{obs1: {observación:EN LA INFORMACIÓN REPORTADA COMO PAGADO PARA ESTE PROYECTO EXISTE UNA DIFERENCIA CON RESPECTO AL EJERCIDO DE 1,431,000, FAVOR DE REVISAR LA



GACETA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENABO
AÑO III, N° 46 TENABO, CAMPECHE, MEXICO, MARTES 10 DE AGOSTO DE 2021.



CAUICH YAN, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TENABO, monto:1589785.37, importe_modificado:1589785.37}}	Metros Cuadrado s, avance:2 755.0}}	OCESO, 1722862/proyecto_FI N}			usuario:carlosmestrellam, fecha:2021-06-22}, obs2: {observación:YA ESTA CORREGIDA Y ACTUALIZADO EL MONTO PAGADO, trimestre:5.0, usuario:carlosmestrellam, fecha:2021-06-23}}	INFORMACION Y CORREGIR EL DATO CON CORTE A 1ER TRIMESTRE DE 2021, trimestre:5.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-06-15}, obs2: {observación:se debe de atender la observación realizada el día 15 de junio, trimestre:5.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-06-22}}
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DOP-BANOBRAS- AD-02-2020, contratista:BEATRIZ ASUNCION POOT EK, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TENABO, monto:879179.86, importe_modificado:879179.86}}	{meta1: {unidad_ medida:O tros, avance:4 128.0}}	{1767443/proyecto_IN ICIO, 1767443/proyecto_PR OCESO, 1767443/proyecto_FI N} {1814086/proyecto_IN ICIO, 1814086/proyecto_PR OCESO, 1814086/proyecto_FI N, 1814086/proyecto_PR OCESO}	Terminad o	Validado avances	{obs1: {observación:EL ESTATUS ESTA ACTUALIZADO DE TERMINADO Y LA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:5.0, usuario:carlosmestrellam, fecha:2021-06-22}}	{obs1: {observación:SE DEBE DE CAMBIAR EL STATUS DEL CONTRATO A TERMINADO Y AGREGAR LA LIGA DE EVIDENCIA DE TERMINO , trimestre:5.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-06-16}}
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DOP-BANOBRAS- IR-03-2020, contratista:BEATRIZ ASUNCION POOT EK, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TENABO, monto:1628187.16, importe_modificado:1628594.04}}	{meta1: {unidad_ medida:O tros, avance:3. 0}}	{1811879/proyecto_IN ICIO, 1811879/proyecto_PR OCESO, 1811879/proyecto_FI N}	Terminad o	Validado avances	{obs1: {observación:EL ESTATUS DE TERMINO Y LA LIGA DE EVIDENCIA ESTA ACTUALIZADO, trimestre:5.0, usuario:carlosmestrellam, fecha:2021-06-22}}	{obs1: {observación:SE DEBE DE CAMBIAR EL STATUS DEL CONTRATO A TERMINADO Y AGREGAR LA LIGA DE EVIDENCIA DE TERMINO , trimestre:5.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-06-16}}
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DOP-BANOBRAS- AD-04-2020, contratista:PEDRO JOAQUIN SANPALLO PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TENABO, monto:915184.8, importe_modificado:915184.8}}	{meta1: {unidad_ medida:O tros, avance:1. 0}}	{1824554/proyecto_IN ICIO, 1824554/proyecto_FI N, 1824554/proyecto_PR OCESO, 1824554/proyecto_INI CIO}	Terminad o	Validado avances	Sin observaciones {obs1: {observación:ESTE PROYECTO A CONCLUIDO EN SU META FISICO Y FINANCIERO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:carlosmestrellam, fecha:2021-06-15}, obs2: {observación:EL ESTATUS ESTA ACTUALIZADO DE TERMINADO Y LA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:5.0, usuario:carlosmestrellam, fecha:2021-06-22}}	Sin observaciones {obs1: {observación:SE DEBE DE CAMBIAR EL STATUS DEL CONTRATO A TERMINADO Y AGREGAR LA LIGA DE EVIDENCIA DE TERMINO , trimestre:5.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-06-16}}
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DOP-FISMDF-AD- 14-2020, contratista:ANAHI DEL CARMEN CASANOVA ALVAREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TENABO, monto:352445.5, importe_modificado:352445.5}}	{meta1: {unidad_ medida: Metros Cuadrado s, avance:3 56.49}}	{1868389/proyecto_IN ICIO, 1868389/proyecto_FI N, 1868389/proyecto_PR OCESO, 1868389/proyecto_INI CIO}	Terminad o	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO A CONCLUIDO EN SU META FISICO Y FINACIERO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:carlosmestrellam, fecha:2021-06-15}, obs2: {observación:EL ESTATUS DE TERMINO Y LA LIGA DE EVIDENCIA ESTA ACTUALIZADO, trimestre:5.0, usuario:carlosmestrellam, fecha:2021-06-22}}	{obs1: {observación:SE DEBE DE CAMBIAR EL STATUS DEL CONTRATO A TERMINADO Y AGREGAR LA LIGA DE EVIDENCIA DE TERMINO , trimestre:5.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-06-16}}
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DOP-FISMDF-AD- 15-2020, contratista:ANAHI DEL CARMEN CASANOVA ALVAREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TENABO, monto:80859.28, importe_modificado:80859.28}}	{meta1: {unidad_ medida: Metros Cuadrado s, avance:6 7.95}}	{1723633/proyecto_P ROCESO, 1723633/proyecto_INI CIO, 1723633/proyecto_FI N, 1723633/proyecto_PR	Terminad o	Validado avances	{obs1: {observación:EL ESTATUS Y A ESTA ACTUALIZADO DE TERMINO Y LA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:5.0, usuario:carlosmestrellam, fecha:2021-06-22}}	{obs1: {observación:SE DEBE DE CAMBIAR EL STATUS DEL CONTRATO A TERMINADO Y AGREGAR LA LIGA DE EVIDENCIA DE TERMINO , trimestre:5.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-06-16}}
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DOP-FISMDF-AD- 04-2020, contratista:HEIDI AIDE MONZON NACHO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TENABO, monto:183999.93, importe_modificado:183999.93}}	{meta1: {unidad_ medida:O tros, avance:2. 0}}		Terminad o	Validado avances		{obs1: {observación:SE DEBE DE CAMBIAR EL STATUS DEL CONTRATO A TERMINADO Y AGREGAR LA LIGA DE EVIDENCIA DE TERMINO , trimestre:5.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-06-16}}



GACETA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENABO
AÑO III, N° 46 TENABO, CAMPECHE, MEXICO, MARTES 10 DE AGOSTO DE 2021.



OCESO, 1723633/proyecto_INI CIO}					
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DOP-FISMD-AD-04-2020, contratista:HEIDI AIDE MONZON NACHO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TENABO, monto:183999.93, importe_modificado:183999.93}}	{meta1: {1723688/proyecto_FI {unidad_ N, medida:O 1723688/proyecto_PR tros, OCESO, avance:2. 1723688/proyecto_INI 0}} CIO}	Terminad o	Validado avances	{obs1: {observación:EL ESTATUS YA ESTA ACTUALIZADO DE TERMINO Y LA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:5.0, usuario:carlosmestrellam, fecha:2021-06-22}}	{obs1: {observación:SE DEBE DE CAMBIAR EL STATUS DEL CONTRATO A TERMINADO Y AGREGAR LA LIGA DE EVIDENCIA DE TERMINO , trimestre:5.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-06-16}}
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DOP-FISMD-AD-04-2020, contratista:HEIDI AIDE MONZON NACHO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TENABO, monto:183999.93, importe_modificado:183999.93}}	{meta1: {1723724/proyecto_P {unidad_ ROCESO, medida:O 1723724/proyecto_INI tros, CIO, avance:2. 1723724/proyecto_INI 0}} CIO}	Terminad o	Validado avances	{obs1: {observación:EL ESTATUS YA ESTA ACTUALIZADO DE TERMINO Y LA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:5.0, usuario:carlosmestrellam, fecha:2021-06-22}}	{obs1: {observación:SE DEBE DE CAMBIAR EL STATUS DEL CONTRATO A TERMINADO Y AGREGAR LA LIGA DE EVIDENCIA DE TERMINO , trimestre:5.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-06-16}}
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DOP-FISMD-AD-04-2020, contratista:HEIDI AIDE MONZON NACHO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TENABO, monto:183999.93, importe_modificado:183999.93}}	{meta1: {1723742/proyecto_IN {unidad_ ICIO, medida:O 1723742/proyecto_PR tros, OCESO, avance:1. 1723742/proyecto_FI 0}} N}	Terminad o	Validado avances	{obs1: {observación:EL ESTATUS YA ESTA ACTUALIZADO DE TERMNO Y LA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:5.0, usuario:carlosmestrellam, fecha:2021-06-22}}	{obs1: {observación:SE DEBE DE CAMBIAR EL STATUS DEL CONTRATO A TERMINADO Y AGREGAR LA LIGA DE EVIDENCIA DE TERMINO , trimestre:5.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-06-16}}
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DOP-FISMD-AD-05-2020, contratista:C. FERNANDO ALBERTO PECH COHUOH, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TENABO, monto:839988.5, importe_modificado:839988.5}}	{meta1: {1725402/proyecto_P {unidad_ ROCESO, medida:O 1725402/proyecto_INI tros, CIO, avance:3. 1725402/proyecto_FI 0}} N}	Terminad o	Validado avances	{obs1: {observación:EL ESTATUS YA ESTA ACTUALIZADO DE TERMINO Y LA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:5.0, usuario:carlosmestrellam, fecha:2021-06-22}}	{obs1: {observación:SE DEBE DE CAMBIAR EL STATUS DEL CONTRATO A TERMINADO Y AGREGAR LA LIGA DE EVIDENCIA DE TERMINO , trimestre:5.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-06-16}}
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DOP-FISMD-AD-05-2020, contratista:C. FERNANDO ALBERTO PECH COHUOH, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TENABO, monto:839988.5, importe_modificado:839988.5}}	{meta1: {1725545/proyecto_P {unidad_ ROCESO, medida:O 1725545/proyecto_INI tros, CIO, avance:1. 1725545/proyecto_FI 0}} N}	Terminad o	Validado avances	{obs1: {observación:EL ESTATUS YA ESTA ACTUALIZADO DE TERMINO Y LA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:5.0, usuario:carlosmestrellam, fecha:2021-06-22}}	{obs1: {observación:SE DEBE DE CAMBIAR EL STATUS DEL CONTRATO A TERMINADO Y AGREGAR LA LIGA DE EVIDENCIA DE TERMINO , trimestre:5.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-06-16}}
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DOP-FISMD-AD-05-2020, contratista:C. FERNANDO ALBERTO PECH COHUOH, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TENABO, monto:839988.5, importe_modificado:839988.5}}	{meta1: {1750596/proyecto_IN {unidad_ ICIO, medida:O 1750596/proyecto_PR tros, OCESO, avance:5. 1750596/proyecto_FI 0}} N}	Terminad o	Validado avances	{obs1: {observación:EL ESTATUS YA ESTA ACTUALIZADO DE TERMINO Y LA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:5.0, usuario:carlosmestrellam, fecha:2021-06-22}}	{obs1: {observación:SE DEBE DE CAMBIAR EL STATUS DEL CONTRATO A TERMINADO Y AGREGAR LA LIGA DE EVIDENCIA DE TERMINO , trimestre:5.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-06-16}}
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DOP-FISMD-IR-08-2020, contratista:HEIDI AIDE	{meta1: {1728274/proyecto_P {unidad_ ROCESO, medida:O 1728274/proyecto_INI	Terminad o	Validado avances	{obs1: {observación:EL ESTATUS YA ESTA ACTUALIZADO DE TERMINO Y LA LIGA DE	{obs1: {observación:SE DEBE DE CAMBIAR EL STATUS DEL CONTRATO A TERMINADO Y AGREGAR LA LIGA DE EVIDENCIA



GACETA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENABO
AÑO III, N° 46 TENABO, CAMPECHE, MEXICO, MARTES 10 DE AGOSTO DE 2021.



MONZON NACHO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TENABO, monto:2348714.64, importe_modificado:2348714.64}} {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DOP-FISMD-IR-08-2020, contratista:HEIDI AIDE	tros, CIO, avance:2.0}} 1728274/proyecto_FI N}}			EVIDENCIA, trimestre:5.0, usuario:carlosmestrellam, fecha:2021-06-22}}	DE TERMINO , trimestre:5.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-06-16}}
MONZON NACHO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TENABO, monto:2348714.64, importe_modificado:2348714.64}} {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DOP-FISMD-AD-04-2020, contratista:HEIDI AIDE	{meta1: {1728282/proyecto_P {unidad_ ROCESO, medida:O 1728282/proyecto_INI tros, CIO, avance:3 1728282/proyecto_FI 6.0}} N}}	Terminad o	Validado avances	{obs1: {observación:EL ESTATUS YA ESTA ACTUALIZADO DE TERMINO Y LA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:5.0, usuario:carlosmestrellam, fecha:2021-06-22}}	{obs1: {observación:SE DEBE DE CAMBIAR EL STATUS DEL CONTRATO A TERMINADO Y AGREGAR LA LIGA DE EVIDENCIA DE TERMINO , trimestre:5.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-06-16}}
MONZON NACHO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TENABO, monto:183999.93, importe_modificado:183999.93}} {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DOP-FISMD-IR-08-2020, contratista:HEIDI AIDE	{meta1: {1728026/proyecto_P {unidad_ ROCESO, medida:O 1728026/proyecto_INI tros, CIO, avance:2 1728026/proyecto_FI 6.0}} N}}	Terminad o	Validado avances	{obs1: {observación:EL ESTATUS YA ESTA ACTUALIZADO DE TERMINO Y LA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:5.0, usuario:carlosmestrellam, fecha:2021-06-22}}	{obs1: {observación:SE DEBE DE CAMBIAR EL STATUS DEL CONTRATO A TERMINADO Y AGREGAR LA LIGA DE EVIDENCIA DE TERMINO , trimestre:5.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-06-16}}
MONZON NACHO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TENABO, monto:2348714.64, importe_modificado:2348714.64}} {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DOP-FISMD-IR-08-2020, contratista:HEIDI AIDE	{meta1: {1728059/proyecto_IN {unidad_ ICIO, medida:O 1728059/proyecto_PR tros, OCESO, avance:5 1728059/proyecto_FI 2.0}} N}}	Terminad o	Validado avances	{obs1: {observación:EL ESTATUS YA ESTA ACTUALIZADO DE TERMINO Y LA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:5.0, usuario:carlosmestrellam, fecha:2021-06-22}}	{obs1: {observación:SE DEBE DE CAMBIAR EL STATUS DEL CONTRATO A TERMINADO Y AGREGAR LA LIGA DE EVIDENCIA DE TERMINO , trimestre:5.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-06-16}}
MONZON NACHO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TENABO, monto:2348714.64, importe_modificado:2348714.64}} {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DOP-FISMD-IR-08-2020, contratista:HEIDI AIDE	{meta1: {1728193/proyecto_IN {unidad_ ICIO, medida:O 1728193/proyecto_PR tros, OCESO, avance:6 1728193/proyecto_FI 7.0}} N}}	Terminad o	Validado avances	{obs1: {observación:EL ESTATUS YA ESTA ACTUALIZADO DE TERMINO Y LA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:5.0, usuario:carlosmestrellam, fecha:2021-06-22}}	{obs1: {observación:SE DEBE DE CAMBIAR EL STATUS DEL CONTRATO A TERMINADO Y AGREGAR LA LIGA DE EVIDENCIA DE TERMINO , trimestre:5.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-06-16}}
BERZUNZA MOGUEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TENABO, monto:1199454.29, importe_modificado:1199454.29}} {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DOP-FISMD-IR-06-2020, contratista:LOURDES CASTALIA	{meta1: {1726416/proyecto_IN {unidad_ ICIO, medida:O 1726416/proyecto_PR tros, OCESO, avance:7 1726416/proyecto_FI 10.0}} N}}	Terminad o	Validado avances	{obs1: {observación:EL ESTATUS YA ESTA ACTUALIZADO DE TERMINO Y LA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:5.0, usuario:carlosmestrellam, fecha:2021-06-22}}	{obs1: {observación:SE DEBE DE CAMBIAR EL STATUS DEL CONTRATO A TERMINADO Y AGREGAR LA LIGA DE EVIDENCIA DE TERMINO , trimestre:5.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-06-16}}
MONZON NACHO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TENABO, monto:2348714.64, importe_modificado:2348714.64}} {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MT-DA-FOPET-01-2020, contratista:INTERNATIONAL	{meta1: {1728216/proyecto_P {unidad_ ROCESO, medida:O 1728216/proyecto_INI tros, CIO, avance:1 1728216/proyecto_FI 17.0}} N}}	Terminad o	Validado avances	{obs1: {observación:EL ESTATUS YA ESTA ACTUALIZADO DE TERMINO Y LA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:5.0, usuario:carlosmestrellam, fecha:2021-06-22}}	{obs1: {observación:SE DEBE DE CAMBIAR EL STATUS DEL CONTRATO A TERMINADO Y AGREGAR LA LIGA DE EVIDENCIA DE TERMINO , trimestre:5.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-06-16}}
DREAM REALTY AND CONSTRUCTION S DE RL DE CV, convocante:H.	{meta1: {1879184/proyecto_IN {unidad_ ICIO, medida:Pi 1879184/proyecto_PR ezas, OCESO, avance:1 1879184/proyecto_FI 17.0}} N}}	Terminad o	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO A CONCLUIDO EN SU META FISICO Y FINANCIERO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:carlosmestrellam, fecha:2021-06-15}, obs2: {observación:EL ESTATUS DE TERMINO	{obs1: {observación:SE DEBE DE CAMBIAR EL STATUS DEL CONTRATO A TERMINADO Y AGREGAR LA LIGA DE EVIDENCIA DE TERMINO , trimestre:5.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-06-16}}



GACETA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENABO
AÑO III, N° 46 TENABO, CAMPECHE, MEXICO, MARTES 10 DE AGOSTO DE 2021.



AYUNTAMIENTO DE TENABO, monto:181201.86, importe_modificado:181201.86}}	avance:3 0.0}}	1879184/proyecto_FI N}			Y LA LIGA DE EVIDENCIA ESTA ACTUALIZADO, trimestre:5.0, usuario:carlosmestrellam, fecha:2021-06-22}}	
{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MT-DA-FOPET-02- 2020, contratista:CRISTIAN GARCIA MORENO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TENABO, monto:186843.52, importe_modificado:186843.52}}	{meta1: {unidad_ medida:Pi ezas, avance:4 6.0}}	{1879193/proyecto_FI N, 1879193/proyecto_INI CIO, 1879193/proyecto_PR OCESO}	Terminad o	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO A CONCLUIDO EN SU META FISICO Y FINANCIERO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:carlosmestrellam, fecha:2021-06-15}, obs2: {observación:EL ESTATUS DE TERMINO Y LA LIGA DE EVIDENCIA ESTA ACTUALIZADO, trimestre:5.0, usuario:carlosmestrellam, fecha:2021-06-22}}	{obs1: {observación:SE DEBE DE CAMBIAR EL STATUS DEL CONTRATO A TERMINADO Y AGREGAR LA LIGA DE EVIDENCIA DE TERMINO , trimestre:5.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-06-17}}
{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MT-DA-FOPET-03- 2020, contratista:INTERNATIONAL DREAM REALTY AND CONSTRUCTION S DE RL DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TENABO, monto:83000.0, importe_modificado:83000.0}}	{meta1: {unidad_ medida: Metros, avance:2 9.0}}	{1879209/proyecto_P ROCESO, 1879209/proyecto_INI CIO, 1879209/proyecto_FI N}	Terminad o	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO A CONCLUIDO EN SU META FISICO Y FINANCIERO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:carlosmestrellam, fecha:2021-06-15}, obs2: {observación:EL ESTATUS DE TERMINO Y LA LIGA DE EVIDENCIA ESTA ACTUALIZADO, trimestre:5.0, usuario:carlosmestrellam, fecha:2021-06-22}}	{obs1: {observación:SE DEBE DE CAMBIAR EL STATUS DEL CONTRATO A TERMINADO Y AGREGAR LA LIGA DE EVIDENCIA DE TERMINO , trimestre:5.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-06-16}}
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94813, contratista; convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TENABO, monto:889216.29, importe_modificado:889216.29}}	{meta1: {unidad_ medida: Metros cúbicos, avance:1 00.0}}	{1794210/proyecto_P ROCESO, 1794210/proyecto_FI N, 1794210/proyecto_PR OCESO}	Terminad o	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO A CONCLUIDO EN SU META FISICO Y FINANCIERO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:carlosmestrellam, fecha:2021-06-15}, obs2: {observación:EL ESTATUS ESTA ACTUALIZADO DE TERMINO Y LA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:5.0, usuario:carlosmestrellam, fecha:2021-06-23}}	{obs1: {observación:SE DEBE DE CAMBIAR EL STATUS DEL CONTRATO A TERMINADO Y AGREGAR LA LIGA DE EVIDENCIA DE TERMINO , trimestre:5.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-06-17}}
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DOP-FISMDF-AD- 10-2020, contratista:BEATRIZ ASUNCION POOT EK, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TENABO, monto:866136.38, importe_modificado:866136.38}}	{meta1: {unidad_ medida:O tros, avance:4. 0}}	{1735695/proyecto_IN ICIO, 1735695/proyecto_PR OCESO, 1735695/proyecto_INI CIO, 1735695/proyecto_PR OCESO, 1735695/proyecto_FI N}	Terminad o	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO A CONCLUIDO EN SU META FISICO Y FINANCIERO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:carlosmestrellam, fecha:2021-06-15}, obs2: {observación:EL ESTATUS YA ESTA ACTUALIZADO DE TERMINO Y LA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:5.0, usuario:carlosmestrellam, fecha:2021-06-22}}	{obs1: {observación:SE DEBE DE CAMBIAR EL STATUS DEL CONTRATO A TERMINADO Y AGREGAR LA LIGA DE EVIDENCIA DE TERMINO , trimestre:5.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-06-16}}
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DOP-FISMDF-IR- 09-2020, contratista:YAZMIN DEL JESUS SALAZAR MEDINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TENABO, monto:2265307.66, importe_modificado:2265307.66}}	{meta1: {unidad_ medida:V ivienda, avance:2. 0}}	{1728468/proyecto_IN ICIO, 1728468/proyecto_PR OCESO, 1728468/proyecto_FI N}	Terminad o	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO A CONCLUIDO EN SU META FISICO Y FINANCIERO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:carlosmestrellam, fecha:2021-06-15}, obs2: {observación:EL ESTATUS YA ESTA ACTUALIZADO DE TERMINO Y LA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:5.0, usuario:carlosmestrellam, fecha:2021-06-22}}	{obs1: {observación:SE DEBE DE CAMBIAR EL STATUS DEL CONTRATO A TERMINADO Y AGREGAR LA LIGA DE EVIDENCIA DE TERMINO , trimestre:5.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-06-16}}
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DOP-FISMDF-AD- 10-2020, contratista:BEATRIZ ASUNCION POOT EK, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TENABO, monto:866136.38, importe_modificado:866136.38}}	{meta1: {unidad_ medida:O tros, avance:1. 0}}	{1735957/proyecto_P ROCESO, 1735957/proyecto_INI CIO, 1735957/proyecto_PR OCESO,	Terminad o	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO A CONCLUIDO EN SU META FISICO Y FINANCIERO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:carlosmestrellam, fecha:2021-06-15}, obs2: {observación:EL ESTATUS YA ESTA ACTUALIZADO DE TERMINO Y LA LIGA DE	{obs1: {observación:SE DEBE DE CAMBIAR EL STATUS DEL CONTRATO A TERMINADO Y AGREGAR LA LIGA DE EVIDENCIA DE TERMINO , trimestre:5.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-06-16}}



GACETA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENABO
AÑO III, N° 46 TENABO, CAMPECHE, MEXICO, MARTES 10 DE AGOSTO DE 2021.



		1735957/proyecto_FI N}			EVIDENCIA, trimestre:5.0, usuario:carlosmestrellam, fecha:2021-06-22}}	
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DOP-FISMD-IR-09-2020, contratista:YAZMIN DEL JESUS SALAZAR MEDINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TENABO, monto:2265307.66, importe_modificado:2265307.66}}	{meta1: {unidad_ medida:V ivienda, avance:1.0}}	{1730093/proyecto_IN ICIO, 1730093/proyecto_PR OCESO, 1730093/proyecto_FI N}	Terminad o	Validado avances	{obs1: {observación:EL ESTATUS YA ESTA ACTUALIZADO DE TERMINO Y LA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:5.0, usuario:carlosmestrellam, fecha:2021-06-22}}	{obs1: {observación:SE DEBE DE CAMBIAR EL STATUS DEL CONTRATO A TERMINADO Y AGREGAR LA LIGA DE EVIDENCIA DE TERMINO , trimestre:5.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-06-16}}
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DOP-FISMD-IR-09-2020, contratista:YAZMIN DEL JESUS SALAZAR MEDINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TENABO, monto:2265307.66, importe_modificado:2265307.66}}	{meta1: {unidad_ medida:V ivienda, avance:8.0}}	{1728612/proyecto_IN ICIO, 1728612/proyecto_PR OCESO, 1728612/proyecto_FI N}	Terminad o	Validado avances	{obs1: {observación:EL ESTATUS YA ESTA ACTUALIZADO DE TERMINO Y LA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:5.0, usuario:carlosmestrellam, fecha:2021-06-22}} {obs1: {observación:ESTE PROYECTO A CONCLUIDO EN SU META FISICO Y FINANCIERO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:carlosmestrellam, fecha:2021-06-15}, obs2: {observación:EL ESTATUS YA ESTA ACTUALIZADO DE TERMINO Y LA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:5.0, usuario:carlosmestrellam, fecha:2021-06-22}}	{obs1: {observación:SE DEBE DE CAMBIAR EL STATUS DEL CONTRATO A TERMINADO Y AGREGAR LA LIGA DE EVIDENCIA DE TERMINO , trimestre:5.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-06-16}}
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DOP-FISMD-AD-10-2020, contratista:BEATRIZ ASUNCION POOT EK, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TENABO, monto:866136.38, importe_modificado:866136.38}}	{meta1: {unidad_ medida:O tros, avance:1.0}}	{1735554/proyecto_IN ICIO, 1735554/proyecto_PR OCESO, 1735554/proyecto_FI N}	Terminad o	Validado avances	{obs1: {observación:EL ESTATUS YA ESTA ACTUALIZADO DE TERMINO Y LA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:5.0, usuario:carlosmestrellam, fecha:2021-06-22}}	{obs1: {observación:SE DEBE DE CAMBIAR EL STATUS DEL CONTRATO A TERMINADO Y AGREGAR LA LIGA DE EVIDENCIA DE TERMINO , trimestre:5.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-06-16}}
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DOP-FISMD-AD-10-2020, contratista:BEATRIZ ASUNCION POOT EK, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TENABO, monto:866136.38, importe_modificado:866136.38}}	{meta1: {unidad_ medida:O tros, avance:1.0}}	{1735792/proyecto_IN ICIO, 1735792/proyecto_PR OCESO, 1735792/proyecto_INI CIO, 1735792/proyecto_FI N}	Terminad o	Validado avances	{obs1: {observación:EL ESTATUS YA ESTA ACTUALIZADO DE TERMINO Y LA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:5.0, usuario:carlosmestrellam, fecha:2021-06-22}}	{obs1: {observación:SE DEBE DE CAMBIAR EL STATUS DEL CONTRATO A TERMINADO Y AGREGAR LA LIGA DE EVIDENCIA DE TERMINO , trimestre:5.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-06-16}}
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DOP-FISMD-AD-10-2020, contratista:BEATRIZ ASUNCION POOT EK, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TENABO, monto:866136.38, importe_modificado:866136.38}}	{meta1: {unidad_ medida:O tros, avance:4.0}}	{1735891/proyecto_IN ICIO, 1735891/proyecto_PR OCESO, 1735891/proyecto_FI N}	Terminad o	Validado avances	{obs1: {observación:EL ESTATUS YA ESTA ACTUALIZADO DE TERMINO Y LA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:5.0, usuario:carlosmestrellam, fecha:2021-06-22}}	{obs1: {observación:SE DEBE DE CAMBIAR EL STATUS DEL CONTRATO A TERMINADO Y AGREGAR LA LIGA DE EVIDENCIA DE TERMINO , trimestre:5.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-06-16}}
		{1728524/proyecto_IN ICIO, 1728524/proyecto_PR OCESO, 1728524/proyecto_INI CIO, 1728524/proyecto_PR OCESO, 1728524/proyecto_FI N}				
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DOP-FISMD-IR-09-2020, contratista:YAZMIN DEL JESUS SALAZAR MEDINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TENABO, monto:2265307.66, importe_modificado:2265307.66}}	{meta1: {unidad_ medida:V ivienda, avance:2.0}}	{1728573/proyecto_P ROCESO, 1728573/proyecto_INI CIO, 1728573/proyecto_PR OCESO, 1728573/proyecto_FI N}	Terminad o	Validado avances	{obs1: {observación:EL ESTATUS YA ESTA ACTUALIZADO DE TERMINO Y LA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:5.0, usuario:carlosmestrellam, fecha:2021-06-22}}	{obs1: {observación:SE DEBE DE CAMBIAR EL STATUS DEL CONTRATO A TERMINADO Y AGREGAR LA LIGA DE EVIDENCIA DE TERMINO , trimestre:5.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-06-16}}
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DOP-FISMD-IR-09-2020, contratista:YAZMIN DEL JESUS SALAZAR MEDINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TENABO, monto:2265307.66, importe_modificado:2265307.66}}	{meta1: {unidad_ medida:V ivienda, avance:2.0}}	{1728573/proyecto_P ROCESO, 1728573/proyecto_INI CIO, 1728573/proyecto_PR OCESO, 1728573/proyecto_FI N}	Terminad o	Validado avances	{obs1: {observación:EL ESTATUS YA ESTA ACTUALIZADO DE TERMINO Y LA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:5.0, usuario:carlosmestrellam, fecha:2021-06-22}}	{obs1: {observación:SE DEBE DE CAMBIAR EL STATUS DEL CONTRATO A TERMINADO Y AGREGAR LA LIGA DE EVIDENCIA DE TERMINO , trimestre:5.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-06-16}}



GACETA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENABO

AÑO III, N° 46 TENABO, CAMPECHE, MEXICO, MARTES 10 DE AGOSTO DE 2021.



SALAZAR MEDINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TENABO, monto:2265307.66, importe_modificado:2265307.66}}	ivienda, avance:2. 0}}	CIO, 1728573/proyecto_PR OCESO, 1728573/proyecto_FI N} {1728594/proyecto_P ROCESO, 1728594/proyecto_INI CIO, 1728594/proyecto_PR OCESO, 1728594/proyecto_FI N}	EVIDENCIA, trimestre:5.0, usuario:carlosmestrellam, fecha:2021-06-22}}	DE TERMINO , trimestre:5.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-06-16}}	
{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DOP-FISMD-IR- 09-2020, contratista:YAZMIN DEL JESUS SALAZAR MEDINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TENABO, monto:2265307.66, importe_modificado:2265307.66}}	{meta1: {unidad_ medida:V ivienda, avance:7. 0}}	Terminad o	Validado avances	{obs1: {observación:EL ESTATUS YA ESTA ACTUALIZADO DE TERMINO Y LA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:5.0, usuario:carlosmestrellam, fecha:2021-06-22}}	{obs1: {observación:SE DEBE DE CAMBIAR EL STATUS DEL CONTRATO A TERMINADO Y AGREGAR LA LIGA DE EVIDENCIA DE TERMINO , trimestre:5.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-06-16}}
{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DOP-FISMD-IR- 07-2020, contratista:HEIDI AIDE MONZON NACHO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TENABO, monto:2583172.01, importe_modificado:2583172.01}}	{meta1: {unidad_ medida: Metros Cuadrado s, avance:2 35.0}}	Terminad o	Validado avances	{obs1: {observación:EL ESTATUS ESTA ACTUALIZADO DE TERMINADO Y LA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:5.0, usuario:carlosmestrellam, fecha:2021-06-22}}	{obs1: {observación:SE DEBE DE CAMBIAR EL STATUS DEL CONTRATO A TERMINADO Y AGREGAR LA LIGA DE EVIDENCIA DE TERMINO , trimestre:5.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-06-16}}
{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DOP-FISMD-IR- 07-2020, contratista:HEIDI AIDE MONZON NACHO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TENABO, monto:2583172.01, importe_modificado:2583172.01}}	{meta1: {unidad_ medida: Metros Cuadrado s, avance:9 6.0}}	Terminad o	Validado avances	{obs1: {observación:EL ESTATUS ESTA ACTUALIZADO DE TERMINADO Y LA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:5.0, usuario:carlosmestrellam, fecha:2021-06-22}}	{obs1: {observación:SE DEBE DE CAMBIAR EL STATUS DEL CONTRATO A TERMINADO Y AGREGAR LA LIGA DE EVIDENCIA DE TERMINO , trimestre:5.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-06-16}}
{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DOP-FISMD-IR- 07-2020, contratista:HEIDI AIDE MONZON NACHO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TENABO, monto:2583172.01, importe_modificado:2583172.01}}	{meta1: {unidad_ medida: Metros Cuadrado s, avance:2 87.0}}	Terminad o	Validado avances	{obs1: {observación:EL ESTATUS YA ESTA ACTUALIZADO DE TERMINO Y LA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:5.0, usuario:carlosmestrellam, fecha:2021-06-22}}	{obs1: {observación:SE DEBE DE CAMBIAR EL STATUS DEL CONTRATO A TERMINADO Y AGREGAR LA LIGA DE EVIDENCIA DE TERMINO , trimestre:5.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-06-16}}
{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DOP-FISMD-IR- 07-2020, contratista:HEIDI AIDE MONZON NACHO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TENABO, monto:2583172.01, importe_modificado:2583172.01}}	{meta1: {unidad_ medida: Metros Cuadrado s, avance:4 37.07}}	Terminad o	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO HA CONCLUIDO EN SU META FISICO Y FINANCIERO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:carlosmestrellam, fecha:2021-06-15}, obs2: {observación:EL ESTATUS ESTA ACTUALIZADO DE TERMINADO Y LA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:5.0, usuario:carlosmestrellam, fecha:2021-06-22}}	{obs1: {observación:SE DEBE DE CAMBIAR EL STATUS DEL CONTRATO A TERMINADO Y AGREGAR LA LIGA DE EVIDENCIA DE TERMINO , trimestre:5.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-06-16}}
{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DOP-FISMD-IR- 07-2020, contratista:HEIDI AIDE MONZON NACHO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TENABO, monto:2583172.01, importe_modificado:2583172.01}}	{meta1: {unidad_ medida: Metros Cuadrado s, avance:4 37.07}}	Terminad o	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO A CONCLUIDO EN SU META FISICO Y FINANCIERO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:carlosmestrellam, fecha:2021-06-15}, obs2: {observación:EL ESTATUS ESTA ACTUALIZADO DE TERMINADO Y LA LIGA DE	{obs1: {observación:SE DEBE DE CAMBIAR EL STATUS DEL CONTRATO A TERMINADO Y AGREGAR LA LIGA DE EVIDENCIA DE TERMINO , trimestre:5.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-06-16}}



GACETA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENABO
AÑO III, N° 46 TENABO, CAMPECHE, MEXICO, MARTES 10 DE AGOSTO DE 2021.



monto:2583172.01,
importe_modificado:2583172.01}}

{ctto1: {tipo_obra:Obra,
numero_contrato:MT-DOP-FISMDF-IR-
07-2020, contratista:HEIDI AIDE
MONZON NACHO, convocante:H.
AYUNTAMIENTO DE TENABO,
monto:2583172.01,
importe_modificado:2583172.01}}

avance:2
6.0}}

{meta1:
{unidad_

medida: {1751070/proyecto_IN
Metros ICIO,

Cuadrado 1751070/proyecto_PR
s, OCESO,

avance:5 1751070/proyecto_FI
86.83}} N}

Terminad
o

Validado
avances

EVIDENCIA, trimestre:5.0,
usuario:carlosmestrellam, fecha:2021-06-22}}

{obs1: {observación:ESTE PROYECTO A
CONCLUIDO EN SU META FISICO Y

FINANCIERO AL 100%, trimestre:5.0,
usuario:carlosmestrellam, fecha:2021-06-15},

obs2: {observación:EL ESTATUS ESTA
ACTUALIZADO DE TERMINADO Y LA LIGA DE

EVIDENCIA, trimestre:5.0,
usuario:carlosmestrellam, fecha:2021-06-22}}

{obs1: {observación:SE DEBE DE CAMBIAR EL STATUS DEL
CONTRATO A TERMINADO Y AGREGAR LA LIGA DE EVIDENCIA
DE TERMINO , trimestre:5.0, usuario:jorgeapootu,
fecha:2021-06-16}}



GACETA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENABO
AÑO III, N° 46 TENABO, CAMPECHE, MEXICO, MARTES 10 DE AGOSTO DE 2021.



SEGUNDO TRIMESTRE AVANCE DE OBRAS Y ACCIONES 2021

GOBIERNO MUNICIPAL DE TENABO (2018 - 2021)

DIRECCION DE PLANEACION

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública., Segundo Trimestre-2021-AVANCE FINANCIERO

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Campeche	Tenabo	Programa presupuestario	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Medio Ambiente y Recursos Naturales	16	Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable	E005	Sin Especificar	Sin Especificar	0.00	175.09
Campeche	Tenabo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Medio Ambiente y Recursos Naturales	16	Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable	E005	CAPITAL	Municipio de Tenabo		
Campeche	Tenabo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Medio Ambiente y Recursos Naturales	16	Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable	E005	CAPITAL	Municipio de Tenabo		
Campeche	Tenabo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Medio Ambiente y Recursos Naturales	16	Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable	E005	CAPITAL	Municipio de Tenabo		
Campeche	Tenabo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Medio Ambiente y Recursos Naturales	16	Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable	E005	CAPITAL	Municipio de Tenabo		
Campeche	Tenabo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Medio Ambiente y Recursos Naturales	16	Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable	E005	CAPITAL	Municipio de Tenabo		
Campeche	Tenabo	Programa presupuestario	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	Sin Especificar	Sin Especificar	12.00	4,456.02
Campeche	Tenabo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	CAPITAL	Municipio de Tenabo		



GACETA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENABO
AÑO III, N° 46 TENABO, CAMPECHE, MEXICO, MARTES 10 DE AGOSTO DE 2021.



Ca mp ech e	Ten abo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	RENDIMIENTO FINANCIERO_ADEF AS_2020	Municipio de Tenabo		
Ca mp ech e	Ten abo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	CAPITAL_ADEFAS_ 2020	Municipio de Tenabo		
Ca mp ech e	Ten abo	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	CAPITAL	Municipio de Tenabo		
Ca mp ech e	Ten abo	Programa presupues tario	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	Sin Especificar	Sin Especificar	257.21	0.00
Ca mp ech e	Ten abo	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	CAPITAL	Municipio de Tenabo		
Ca mp ech e	Ten abo	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	CAPITAL	Municipio de Tenabo		
Ca mp ech e	Ten abo	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	CAPITAL	Municipio de Tenabo		
Ca mp ech e	Ten abo	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	CAPITAL	Municipio de Tenabo		
Ca mp ech e	Ten abo	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	RENDIMIENTO FINANCIERO	Municipio de Tenabo		
Ca mp ech e	Ten abo	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	CAPITAL	Municipio de Tenabo		
Ca mp ech e	Ten abo	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	CAPITAL	Municipio de Tenabo		



GACETA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENABO
AÑO III, N° 46 TENABO, CAMPECHE, MEXICO, MARTES 10 DE AGOSTO DE 2021.



Ca mp ech e	Ten abo	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	CAPITAL	Municipio de Tenabo		
Ca mp ech e	Ten abo	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	CAPITAL	Municipio de Tenabo		
Ca mp ech e	Ten abo	Programa presupues tario	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	Sin Especificar	Sin Especificar	19.62	0.00
Ca mp ech e	Ten abo	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	CAPITAL	Municipio de Tenabo		
Ca mp ech e	Ten abo	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	CAPITAL	Municipio de Tenabo		
Ca mp ech e	Ten abo	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	CAPITAL	Municipio de Tenabo		
Ca mp ech e	Ten abo	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	RENDIMIENTO FINANCIERO	Municipio de Tenabo		
Ca mp ech e	Ten abo	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	CAPITAL	Municipio de Tenabo		
Ca mp ech e	Ten abo	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	CAPITAL	Municipio de Tenabo		
Ca mp ech e	Ten abo	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	CAPITAL	Municipio de Tenabo		
Ca mp ech e	Ten abo	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	CAPITAL	Municipio de Tenabo		



GACETA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENABO
AÑO III, N° 46 TENABO, CAMPECHE, MEXICO, MARTES 10 DE AGOSTO DE 2021.



Ca mp ech e	Ten abo	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	CAPITAL	Municipio de Tenabo		
Ca mp ech e	Ten abo	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	CAPITAL	Municipio de Tenabo		
Ca mp ech e	Ten abo	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	CAPITAL	Municipio de Tenabo		
Ca mp ech e	Ten abo	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	CAPITAL	Municipio de Tenabo		
Ca mp ech e	Ten abo	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	CAPITAL	Municipio de Tenabo		
Ca mp ech e	Ten abo	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	CAPITAL	Municipio de Tenabo		
Ca mp ech e	Ten abo	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	CAPITAL	Municipio de Tenabo		
Ca mp ech e	Ten abo	Programa presupues tario	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	Sin Especificar	Sin Especificar	1.39	0.00
Ca mp ech e	Ten abo	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	RENDIMIENTO FINANCIERO	Municipio de Tenabo		
Ca mp ech e	Ten abo	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	CAPITAL	Municipio de Tenabo		



GACETA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENABO
AÑO III, N° 46 TENABO, CAMPECHE, MEXICO, MARTES 10 DE AGOSTO DE 2021.



Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
	Total del Programa Presupuestario	87,500.00	87,500.00	87,324.91	87,500.00	87,324.91	87,324.91	87,324.91
2 - Gasto de Inversión	515 - Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	21,875.00	21,875.00	21,875.00	21,875.00	21,875.00	21,875.00	21,875.00
1 - Gasto corriente	369 - Otros servicios de información	9,375.00	9,375.00	9,199.91	9,375.00	9,199.91	9,199.91	9,199.91
1 - Gasto corriente	366 - Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet	37,662.50	37,662.50	37,662.50	37,662.50	37,662.50	37,662.50	37,662.50
1 - Gasto corriente	261 - Combustibles, lubricantes y aditivos	3,587.50	3,587.50	3,587.50	3,587.50	3,587.50	3,587.50	3,587.50
1 - Gasto corriente	334 - Servicios de capacitación	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
	Total del Programa Presupuestario	549,344.27	497,682.80	493,238.84	493,238.63	493,238.63	493,238.63	493,238.63
2 - Gasto de Inversión	613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	237,941.00	454,979.59	451,045.59	451,045.38	451,045.38	451,045.38	451,045.38
1 - Gasto corriente	341 - Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 - Gasto corriente	357 - Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	42,703.27	42,703.27	42,193.25	42,193.25	42,193.25	42,193.25	42,193.25
2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	268,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total del Programa Presupuestario	17,086.67	17,086.93	10,252,265.21	10,252,008.00	6,260,573.59	6,260,573.59	5,354,018.83
2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	3,535,305.24	3,535,099.94	1,945,519.87	1,945,519.87	583,594.37	583,594.37	583,594.37
1 - Gasto corriente	366 - Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet	175,188.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 - Gasto corriente	911 - Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	3,353,755.64	3,353,755.64	2,493,445.80	2,493,445.80	2,493,445.80	2,493,445.80	2,493,445.80
2 - Gasto de Inversión	613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	1,780,000.00	2,304,383.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 - Gasto corriente	341 - Servicios financieros y bancarios	0.00	257.21	257.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2 - Gasto de Inversión	611 - Edificación habitacional	6,916,133.79	6,915,143.87	4,841,807.67	4,841,807.67	2,572,912.81	2,572,912.81	1,909,543.15
1 - Gasto corriente	921 - Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	115,724.68	115,724.68	108,664.44	108,664.44	108,664.44	108,664.44	108,664.44
2 - Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional	862,570.22	862,570.22	862,570.22	862,570.22	501,956.17	501,956.17	258,771.07
1 - Gasto corriente	325 - Arrendamiento de equipo de transporte	348,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



GACETA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENABO
AÑO III, N° 46 TENABO, CAMPECHE, MEXICO, MARTES 10 DE AGOSTO DE 2021.



		7,998,953	7,998,972		3,999,474.0	3,381.62	3,381.62	3,381.62
Total del Programa Presupuestario		.00	.62	3,999,493.62	0	1.48	1.48	1.48
1 - Gasto corriente	412 - Asignaciones presupuestarias al Poder Legislativo	354,667.2	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 - Gasto corriente	272 - Prendas de seguridad y protección personal	600,000.0	600,000.0	0	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
2 - Gasto de Inversión	551 - Equipo de defensa y seguridad	0	0	0	00	00	00	00
1 - Gasto corriente	341 - Servicios financieros y bancarios	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 - Gasto corriente	991 - ADEFAS	0.00	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2 - Gasto de Inversión	591 - Software	600,000.0	0	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
1 - Gasto corriente	441 - Ayudas sociales a personas	553,948.8	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 - Gasto de Inversión	613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	108,000.0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 - Gasto corriente	134 - Compensaciones	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 - Gasto corriente	311 - Energía eléctrica	5,434,553	5,339,158	71,450.00	71,450.00	6	6	6
1 - Gasto corriente	282 - Materiales de seguridad pública	.00	.27	2,498,617.67	7	6.00	6.00	6.00
1 - Gasto corriente	355 - Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	295,000.0	256,600.0	128,300.00	128,300.00	128,272.	128,272.	128,272.
1 - Gasto corriente	392 - Impuestos y derechos	0	0	25,357.6	25,357.6	80	80	80
1 - Gasto corriente	171 - Estímulos	0.00	90,398.73	0	0	25,357.6	25,357.6	25,357.6
1 - Gasto corriente	261 - Combustibles, lubricantes y aditivos	261,480.0	260,692.0	130,346.	130,346.	00	00	00
1 - Gasto corriente	141 - Aportaciones de seguridad social	0	0	90,398.7	90,398.7	3	3	3
Total del Programa Presupuestario		484,417.7	484,419.1	215,289.04	118,690.88	88	88	88
1 - Gasto corriente	341 - Servicios financieros y bancarios	0.00	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2 - Gasto de Inversión	613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	484,417.7	484,417.7	215,287.65	118,690.88	88	88	88



GACETA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENABO
AÑO III, N° 46 TENABO, CAMPECHE, MEXICO, MARTES 10 DE AGOSTO DE 2021.



Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
		N/A	N/A		{{"Dependencia Ejecutora":"Municipio de Tenabo", "Observación":"" }}
Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	Se reintegró a la Tesofe Capital por \$175.09 el día 12/01/2021. No reportado en el 1er trimestre 2021
Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
		N/A	207366.24		{{"Dependencia Ejecutora":"Municipio de Tenabo", "Observación":"" }, {"Dependencia Ejecutora":"Municipio de Tenabo", "Observación":"" }, {"Dependencia Ejecutora":"Municipio de Tenabo", "Observación":"" }}
Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	Se reintegró a la Tesofe Rendimiento Financiero por \$ 2.00 el día 18/06/2021.
Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	Se reintegró a la Tesofe Capital por \$ 511.00 el día 18/06/2021. Reintegrándose de más 0.98, la línea de captura se genero como Rendimiento Financiero.
					SE REINTEGRO A LA TESOFE EL 06/02/2021 CAPITAL POR \$ 3,934.00 Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS 08/02/2021 POR \$ 10.00. LOS 0.21 DE CAPITAL Y LOS 0.30 DE RF REINTEGRADOS DE MENOS FUE POR REDONDEO AL GENERAR LA LINEA DE CAPTURA QUE FUERON ABSORBIDOS POR EL BANCO AL MOMENTO DE CANCELAR LA CUENTA. EL CAPITAL LO REINTEGRARON CON LINEA DE CAPTURA DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS.
Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	{{"Dependencia Ejecutora":"Municipio de Tenabo", "Observación":"" }, {"Dependencia Ejecutora":"Municipio de Tenabo", "Observación":"" }}
		N/A	10252008		
Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
					EN ESTA PARTIDA SE INFORMAN LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DEL PROGRAMA AL TRIMESTRE CORRESPONDIENTE
Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
		N/A	3999474		{{"Dependencia Ejecutora":"Municipio de Tenabo", "Observación":"" }, {"Dependencia Ejecutora":"Municipio de Tenabo", "Observación":"" }}
Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	



GACETA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENABO
AÑO III, N° 46 TENABO, CAMPECHE, MEXICO, MARTES 10 DE AGOSTO DE 2021.



Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	EN ESTA PARTIDA SE INFORMAN LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DEL PROGRAMA AL TRIMESTRE CORRESPONDIENTE
Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	EN ESTA PARTIDA SE INFORMAN LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DEL PROGRAMA AL TRIMESTRE CORRESPONDIENTE
Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
		N/A	215287.65		
Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	EN ESTA PARTIDA SE INFORMAN LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DEL PROGRAMA AL TRIMESTRE CORRESPONDIENTE
Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	



GACETA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENABO
AÑO III, N° 46 TENABO, CAMPECHE, MEXICO, MARTES 10 DE AGOSTO DE 2021.



GOBIERNO MUNICIPAL DE TENABO (2018 - 2021)
DIRECCION DE PLANEACION

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Avances Segundo Trimestre 2021, INDICADORES

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional
2021	2	2	Campeche	Tenabo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social
2021	2	2	Campeche	Tenabo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I005	FORTAMUN FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social
2021	2	2	Campeche	Tenabo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social
2021	2	2	Campeche	Tenabo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social
2021	2	2	Campeche	Tenabo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social
2021	2	2	Campeche	Tenabo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social



GACETA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENABO
AÑO III, N° 46 TENABO, CAMPECHE, MEXICO, MARTES 10 DE AGOSTO DE 2021.



Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador
2 - Vivien da y Servi os a la Comu nidad	7 - Des arr ollo Reg ion al	5 - Fondo de Infraestructura Social	159776	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia
2 - Vivien da y Servi os a la Comu nidad	7 - Des arr ollo Reg ion al	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	160176	Índice en el Ejercicio de Recursos	Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta. Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y PROyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto especial	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia
2 - Vivien da y Servi os a la Comu nidad	7 - Des arr ollo Reg ion al	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	161524	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia
2 - Vivien da y Servi os a la Comu nidad	7 - Des arr ollo Reg ion al	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	162108	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios. El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia
2 - Vivien da y Servi os a la Comu nidad	7 - Des arr ollo Reg ion al	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	162647	Índice de Dependencia Financiera		(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia



GACETA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENABO
AÑO III, N° 46 TENABO, CAMPECHE, MEXICO, MARTES 10 DE AGOSTO DE 2021.



como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

2 - Vivien da y Servi ci os a la Co mu ni dad	7 - Des arr ollo Reg ion al	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	167392	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Ciudad de México.	(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México) *100	Com pone nte	Trimestral	Por ce ntaje	Ges tión	Efi ca cia
---	-----------------------------	---	--------	---	--	--	--------------	------------	--------------	----------	------------



GACETA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENABO
AÑO III, N° 46 TENABO, CAMPECHE, MEXICO, MARTES 10 DE AGOSTO DE 2021.



S e n t i d o	M e t a p r o g r a m a d a	Justificación	Detalle	M e t a M o d i f i c a d a	Justificación	Detalle	R e a l i z a d o e n e l P e r i o d o	Justif icació n	Detalle	A v a n c e (%)	F l u j o
Desce n d e n t e A s c e n d e n t e D e s c e n d e n t e A s c e n d e n t e D e s c e n d e n t e A s c e n d e n t e D e s c e n d e n t e A s c e n d e n t e	8.695Asce n d e n t e 49.997	{just1:{ciclo:2021,trim:2,just:Mayor demanda de bienes y servicios,usuario:carlosmestrellam,fecha:15/07/21}}	SE PLANEAN CAPTURARE EN LA MIDS TRES PROYECTOS COMPLEMENTARIOS AL TRIMESTRE CORRESPONDIENTE	8.695Asce n d e n t e 49.997	{just1:{ciclo:2021,trim:2,just:Mayor demanda de bienes y servicios,usuario:carlosmestrellam,fecha:15/07/21}}	SE PLANEAN CAPTURARE EN LA MIDS TRES PROYECTOS COMPLEMENTARIOS AL TRIMESTRE CORRESPONDIENTE	8.695Asce n d e n t e 49.997	Menor demanda de bienes y servicios Mayor demanda de bienes y servicios	SE CAPTURE EN LA MIDS DOS PROYECTOS COMPLEMENTARIOS AL TRIMESTRE CORRESPONDIENTE DE UN TOTAL DE 23 PROYECTOS CAPTURADOS.	100	V a l i d a d o
Desce n d e n t e A s c e n d e n t e D e s c e n d e n t e A s c e n d e n t e D e s c e n d e n t e A s c e n d e n t e D e s c e n d e n t e A s c e n d e n t e	0.35D e s c e n d e n t e 1.94d 62	{just1:{ciclo:2021,trim:2,just:Otras causas,usuario:carlosmestrellam,fecha:15/07/21}}	NO SE PLANEARON CAPTURAR EN LA MIDS OBRAS DE OTROS PROYECTOS AL TRIMESTRE CORRESPONDIENTE	0.35D e s c e n d e n t e 1.94d 62	{just1:{ciclo:2021,trim:2,just:Otras causas,usuario:carlosmestrellam,fecha:15/07/21}}	NO SE PLANEARON CAPTURAR EN LA MIDS OBRAS DE OTROS PROYECTOS AL TRIMESTRE CORRESPONDIENTE	0.35D e s c e n d e n t e 1.94d 62	Menor demanda de bienes y servicios Mayor demanda de bienes y servicios	se capturo en la MIDS un total de 23 proyectos, del cual no hay obra alguna de otros proyectos en el segundo trimestre 2021	100	V a l i d a d o
Desce n d e n t e A s c e n d e n t e D e s c e n d e n t e A s c e n d e n t e D e s c e n d e n t e A s c e n d e n t e D e s c e n d e n t e A s c e n d e n t e	0.35D e s c e n d e n t e 1.94d 62	{just1:{ciclo:2021,trim:2,just:Mayor demanda de bienes y servicios,usuario:carlosmestrellam,fecha:15/07/21}}	SE PLANEARON CAPTURAR EN LA MIDS 23 PROYECTOS DIRECTOS AL TRIMESTRE CORRESPONDIENTE.	0.35D e s c e n d e n t e 1.94d 62	{just1:{ciclo:2021,trim:2,just:Mayor demanda de bienes y servicios,usuario:carlosmestrellam,fecha:15/07/21}}	SE PLANEARON CAPTURAR EN LA MIDS 23 PROYECTOS DIRECTOS AL TRIMESTRE CORRESPONDIENTE.	0.35D e s c e n d e n t e 1.94d 62	Menor demanda de bienes y servicios Mayor demanda de bienes y servicios	SE CAPTURE EN LA MIDS 21 PROYECTOS DIRECTOS AL TRIMESTRE CORRESPONDIENTE DE UN TOTAL DE 23 PROYECTOS CAPTURADOS.	100	V a l i d a d o
Desce n d e n t e A s c e n d e n t e D e s c e n d e n t e A s c e n d e n t e D e s c e n d e n t e A s c e n d e n t e D e s c e n d e n t e A s c e n d e n t e	1.94d 62	{just1:{ciclo:2021,trim:2,just:Mayor demanda de bienes y servicios,usuario:carlosmestrellam,fecha:15/07/21}}	MIDE LA EVOLUCION PLANEADA DE LA DEPENDENCIA FINANCIERA MUNICIPAL CON RELACION A LOS RECURSOS MINISTRADOS DEL FORTAMUN DF AL SEGUNDO TRIMESTRE 2021	1.94d 62	{just1:{ciclo:2021,trim:2,just:Mayor demanda de bienes y servicios,usuario:carlosmestrellam,fecha:15/07/21}}	MIDE LA EVOLUCION PLANEADA DE LA DEPENDENCIA FINANCIERA MUNICIPAL CON RELACION A LOS RECURSOS MINISTRADOS DEL FORTAMUN DF AL SEGUNDO TRIMESTRE 2021	1.94d 62	Mayor demanda de bienes y servicios	MIDE LA EVOLUCION DE LA DEPENDENCIA FINANCIERA MUNICIPAL, O DE LA DEMARCACION TERRITORIAL QUE SE NOS TRANSFIERE, EXPRESADA COMO LA IMPORTANCIA RELATIVA DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO POR CONCEPTO DE RECAUDACION SEMESTRAL, EXPANDIR EL GASTO PUBLICO PARA EL BENEFICIO DE SUS HABITANTES.	125	V a l i d a d o



GACETA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENABO
AÑO III, N° 46 TENABO, CAMPECHE, MEXICO, MARTES 10 DE AGOSTO DE 2021.



nt e	losmestrellam,fecha :08/07/21}}		losmestrellam,fecha :08/07/21}}		servici os		d o
As ce n	{just1:{ciclo:2021,tri m:2,just:Mayor	4	{just1:{ciclo:2021,tri m:2,just:Mayor	4	Mayor		V
d	demanda de bienes	9	demanda de bienes	9	deman		a
49	y	9	y	9	da de		li
e	.9 servicios,usuario:car	9	MIDE EL PORCENTAJE DEL GASTO PLANEADO , RESPECTO AL	9	bienes		d
nt	99 losmestrellam,fecha	9	MONTO TOTAL APROBADO DEL	9	y	MIDE EL PORCENTAJE DEL GASTO EJERCIDO , CON RELACION AL	a
e	97 :16/07/21}}	9	FORTAMUNDF, AL TRIMESTRE	9	servici	MONTO TRANSFERIDO DEL TOTAL APROBADO DE FORTAMUN	10 d
		7	CORRESPONDIENTE	7	os	DF AL SEGUNDO TRIMESTRE 2021	0 o



GACETA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENABO
AÑO III, N° 46 TENABO, CAMPECHE, MEXICO, MARTES 10 DE AGOSTO DE 2021.



GOBIERNO MUNICIPAL DE TENABO (2018 - 2021)

DIRECCION DE PLANEACION

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Avances Segundo Trimestre -2021 PROYECTOS

DETALL E_PRO YECTO	DETALL E_PRO YECTO	DETALL E_PRO YECTO	DETALL E_PROY ECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMES TRE	FOLIO	CATEG ORIA	MONTO_G LOBAL_AP ROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE
2021	2	2369	Proyect o de inversió n	118,690.8 8	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118690.88, modificado:118690.88}}	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REACONDICIONAMIENTO AL CENTRO DE DESCARGA DEL POZO DE AGUA POTABLE NUMERO 4 UBICADO EN LA COLONIA SAN PEDRO C.P. 24704, MUNICIPIO DE TENABO
2021	2	9070	Proyect o de inversió n	348,300.0 3	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348300.03, modificado:348300.03}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME LOSA VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE TENABO ZAP 0223 - 8856
2021	2	9114	Proyect o de inversió n	921,195.3 4	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:921195.34, modificado:921195.34}}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME LOSA, VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE TENABO EN LA ZAP 0257 - 8931
2021	2	9344	Proyect o de inversió n	395,002.8 5	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:395002.85, modificado:395002.85}}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME LOSA VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE TENABO ZAP 0242 - 9967
2021	2	9369	Proyect o de inversió n	770,229.7 6	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:770229.76, modificado:769674.36}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME LOSA VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE TENABO ZAP 0219 - 10043
2021	2	9513	Proyect o de inversió n	69,716.03	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69716.03, modificado:69716.03}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME LOSA VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE TENABO ZAP 0276 - 10336
2021	2	9516	Proyect o de inversió n	34,576.49	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34576.49, modificado:34576.49}}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME LOSA VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE TENABO ZAP 0261 - 10342
2021	2	1712	Proyect o de inversió n	223,733.5 8	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223733.58, modificado:223733.58}}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TENABO EN EL MUNICIPIO DE TENABO ZAP 0276 - 18421



GACETA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENABO
AÑO III, N° 46 TENABO, CAMPECHE, MEXICO, MARTES 10 DE AGOSTO DE 2021.



2021	2	CAM21 020191 2450	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111866.79, modificado:111866.79}}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TENABO EN EL MUNICIPIO DE TENABO ZAP 0331 - 20035
2021	2	CAM21 020191 2502	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:335600.38, modificado:335600.38}}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TENABO EN EL MUNICIPIO DE TENABO ZAP 0242 - 20175
2021	2	CAM21 020191 2525	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:335600.38, modificado:335600.38}}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TENABO EN EL MUNICIPIO DE TENABO ZAP 0257 - 20212
2021	2	CAM21 020191 2540	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:788978.19, modificado:788978.19}}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TENABO EN EL MUNICIPIO DE TENABO ZAP 0219 - 20245
2021	2	CAM21 020191 2565	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:447467.16, modificado:447467.16}}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TENABO EN EL MUNICIPIO DE TENABO ZAP 0223 - 20295
2021	2	CAM21 020191 2587	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1213564.81, modificado:1213564.81}}	CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA A UNIDAD AGRICOLA XBURRADOS EN LA LOCALIDAD DE TENABO DEL MUNICIPIO DE TENABO - 20348
2021	2	CAM21 020191 2945	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171250.25, modificado:171250.25}}	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE NACHE HA Y CUARTOS PARA BAÑO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TENABO EN EL MUNICIPIO DE TENABO ZAP 0219 - 21456
2021	2	CAM21 020191 2989	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85625.15, modificado:85625.15}}	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE NACHE HA Y CUARTOS PARA BAÑO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TENABO EN EL MUNICIPIO DE TENABO ZAP 0223 - 21607
2021	2	CAM21 020191 3038	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171250.25, modificado:171250.25}}	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE NACHE HA Y CUARTOS PARA BAÑO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TENABO EN EL MUNICIPIO DE TENABO ZAP 0257 - 21712
2021	2	CAM21 020191 3080	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171250.25, modificado:171250.25}}	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE NACHE HA Y CUARTOS PARA BAÑO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TENABO EN EL MUNICIPIO DE TENABO - 21787
2021	2	CAM21 020191 3148	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:731955.06, modificado:731955.06}}	PAVIMENTACION CON DOBLE DE RIEGO DE SELLO DE LA CALLE NUEVE POR DOS Y DOS A EN LA COL ESPERANZA DE LA LOCALIDAD DE TENABO - 21956



GACETA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENABO
AÑO III, N° 46 TENABO, CAMPECHE, MEXICO, MARTES 10 DE AGOSTO DE 2021.



2021	2	Proyect o de		{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4,	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE NACHE HA Y CUARTOS PARA BAÑO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TENABO EN EL MUNICIPIO DE TENABO ZAP 0242 - 22361
		inversió	263,194.3	tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263194.32, modificado:263194.32}}	
2021	2	3305	n	2	
		CAM21 020191		{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4,	32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 33444
		Acción	348,000.0	tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348000.0, modificado:0.0}}	
2021	2	8342		0	
		Proyect o de		{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4,	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME LOSA VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE TINUN EN EL MUNICIPIO DE TENABO - 64011
		inversió	550,000.0	tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}}	
2021	2	9173	n	0	
		Proyect o de		{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4,	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LAS LOCALIDADES DE TINUN KANKI Y SANTA ROSA EN EL MUNICIPIO DE TENABO - 83739
		inversió	565,244.5	tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:565244.54, modificado:565244.54}}	
2021	2	3882	n	4	
		Proyect o de		{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4,	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LAS LOCALIDADES DE TINUN KANKI Y SANTA ROSA EN EL MUNICIPIO DE TENABO - 84128
		inversió	565,244.5	tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:565244.55, modificado:565244.55}}	
2021	2	4019	n	5	
		Proyect o de		{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4,	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LAS LOCALIDADES DE TINUN KANKI Y SANTA ROSA EN EL MUNICIPIO DE TENABO - 84302
		inversió	453,377.7	tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:453377.73, modificado:453377.73}}	
2021	2	4081	n	3	



GACETA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENABO
AÑO III, N° 46 TENABO, CAMPECHE, MEXICO, MARTES 10 DE AGOSTO DE 2021.





DETALLE_PR OYECTO	DETALLE_PROYE CTO	DETALLE_PRO YECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PR OYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_PROYE CTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_PRO YECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_P ROYECTO
ENTIDAD_RE SPONSABLE	ID_MUNICIPIO_ RESPONSABLE	MUNICIPIO_R ESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROY ECTO	CLASIFICACI ON	SUBCLASIFI CACION	INSTITUCION_EJE CUTORA	NUMERO_ PROYECTO	POBLACION_B ENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS
Campeche		Tenabo	Programa de Inversión de Mantenimiento	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TENABO	1	N	0	0	1000
Campeche		Tenabo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	8856	S	18	18	0
Campeche		Tenabo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	OBRAS PUBLICAS	8931	S	50	50	0
Campeche		Tenabo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	OBRAS PUBLICAS	9967	S	20	20	0
Campeche		Tenabo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	10043	S	40	40	0
Campeche		Tenabo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	10336	S	4	4	0
Campeche		Tenabo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	OBRAS PUBLICAS	10342	S	2	2	0
Campeche		Tenabo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	18421	S	4	4	0
Campeche		Tenabo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	20035	S	2	2	0
Campeche		Tenabo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	20175	S	4	4	0
Campeche		Tenabo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	20212	S	6	6	0
Campeche		Tenabo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	20245	S	14	14	0
Campeche		Tenabo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	20295	S	8	8	0
Campeche		Tenabo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	20348	S	40	160	0
Campeche		Tenabo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	21456	S	4	4	0
Campeche		Tenabo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	21607	S	2	2	0
Campeche		Tenabo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	21712	S	4	4	0
Campeche		Tenabo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	21787	S	4	4	0
Campeche		Tenabo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	21956	S	200	200	0



GACETA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENABO
AÑO III, N° 46 TENABO, CAMPECHE, MEXICO, MARTES 10 DE AGOSTO DE 2021.



Campeche	Tenabo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	22361	S	6	6	0
Campeche	Tenabo	Otros	Proyectos	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	33444	N	0	0	0
Campeche	Tenabo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	64011	S	30	30	0
Campeche	Tenabo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	83739	S	10	10	0
Campeche	Tenabo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	84128	S	20	20	0
Campeche	Tenabo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	84302	S	8	8	0





GACETA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENABO

AÑO III, N° 46 TENABO, CAMPECHE, MEXICO, MARTES 10 DE AGOSTO DE 2021.



meta_modificada:24.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Met
ros Cuadrados,
meta:37.0,
meta_modificada:37.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Met
ros Cuadrados,
meta:18.0,
meta_modificada:18.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Cuar
to(s), meta:3.0,
meta_modificada:3.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Cuar
to(s), meta:3.0,
meta_modificada:3.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Met
ros Cuadrados,
meta:129.0,
meta_modificada:129.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Cuar
to(s), meta:4.0,
meta_modificada:4.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Met
ros Cuadrados,
meta:1.0,
meta_modificada:1.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Sani
tario(s), meta:2.0,
meta_modificada:2.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Sani
tario(s), meta:1.0,
meta_modificada:1.0}}

{meta1:
{unidad_medida:Sani
tario(s), meta:1.0,
meta_modificada:1.0}}

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PRIVADA S/N BARRIO GUADALUPE, 24707 TENABO, TENABO CAMPECHE ENTRE CALLE PRIV. S/N Y CALLE 5, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE PRIVADA SN TOMANDO EL PUNTO MAS CERCANO AL CENTRO UBICADO A 350 METROS DEL TANQUE EL, lon:-90.22092057, lat:20.05194593}}

19- 19-
04- 07- 2237 2237
202 202 33.5 33.5 6712 6712 6712
1 1 8 8 0.07 0.07 0.07

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DOP-FISMDF-IR-02-2021, contratista:JOSE RICARDO LAZCANO PACHECO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TENABO, monto:2242974.03, importe_modificado:2242974.03}}

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 9-B BARRIO JACINTO CANEK, 24703 TENABO, TENABO CAMPECHE ENTRE Y, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE 9B TOMANDO EL PUNTO MAS CERCANO AL CENTRO UBICADO A 500 METROS DE LA CASA DE LA PRESIDENTA DE LA CABECERA MU, lon:-90.23026093, lat:20.05233058}}

19- 19-
04- 07- 1118 1118
202 202 66.7 66.7 3356 3356 3356
1 1 9 9 0.04 0.04 0.04

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DOP-FISMDF-IR-02-2021, contratista:JOSE RICARDO LAZCANO PACHECO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TENABO, monto:2242974.03, importe_modificado:2242974.03}}

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 12 COLONIA TENABO CENTRO, 24700 TENABO, TENABO CAMPECHE ENTRE CALLE 12 Y CALLE 19, CALLE 21 LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE 12 ENTRE 19 Y 21 TOMANDO COMO PUNTO MAS CERCANO AL CENTRO UBICADO EN FRENTE DEL CAMPITO, lon:-90.22389129, lat:20.03901779}}

19- 19-
04- 07- 3356 3356 2996 2996 1006
202 202 00.3 00.3 91.0 91.0 80.1
1 1 8 8 2 2 1

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DOP-FISMDF-IR-02-2021, contratista:JOSE RICARDO LAZCANO PACHECO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TENABO, monto:2242974.03, importe_modificado:2242974.03}}

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 2A BARRIO ANA MARÍA FARIAS, 24706 TENABO, TENABO CAMPECHE ENTRE CALLE 2A Y CALLE 25, CALLE 23 LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE 2A ENTRE 25 TOMANDO COMO REFERENCIA EL CAMPO DE FUTBOL QUE SE ENCUENTRA A 50 METROS DE LA OBRA, lon:-90.23348075, lat:20.03934633}}

19- 19-
04- 07- 3356 3356 1006 1006 1006
202 202 00.3 00.3 80.1 80.1 80.1
1 1 8 8 1 1 1

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DOP-FISMDF-IR-02-2021, contratista:JOSE RICARDO LAZCANO PACHECO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TENABO, monto:2242974.03, importe_modificado:2242974.03}}

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 8 BARRIO ESPERANZA, 24706 TENABO, TENABO CAMPECHE ENTRE CALLE 8 Y CALLE 13, CALLE 11-A LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE 8 TOMANDO EL PUNTO MAS CERCANO AL CENTRO UBICADO A 400 METROS DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA CAB, lon:-90.22513973, lat:20.04291043}}

19- 19-
04- 07- 7887 7887 6346 6346 2366
202 202 05.7 05.7 33.5 33.5 11.7
1 1 4 4 4 4 2

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DOP-FISMDF-IR-02-2021, contratista:JOSE RICARDO LAZCANO PACHECO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TENABO, monto:2242974.03, importe_modificado:2242974.03}}

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 11-A BARRIO SAN PEDRO, 24704 TENABO, TENABO CAMPECHE ENTRE CALLE 11-A Y CALLE 16, CALLE 14 LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE 11A ENTRE LA CALLE 16 Y EN LA CALLE 14 TOMANDO COMO REFERENCIA EL PARQUESITO QUE SE ENCUENTRA A 5, lon:-90.22118841, lat:20.04284511}}

19- 19-
04- 07- 4474 4474 2005 2005 1342
202 202 67.1 67.1 77.0 77.0 40.1
1 1 6 6 8 8 5

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DOP-FISMDF-IR-02-2021, contratista:JOSE RICARDO LAZCANO PACHECO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TENABO, monto:2242974.03, importe_modificado:2242974.03}}

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:BARRIO PROCESADORA, 24705 TENABO, TENABO CAMPECHE ENTRE Y, EL CAMINO SACACOSECHA A UNIDAD AGRICOLA XBURRA DOS SE ENCUENTRA A 2 KM DEL PUENTE A LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE TENABO A UN COSTADO DE LA CABECERA T, lon:-90.23743369, lat:20.00727977}}

03- 05-
05- 07- 1213 1213 3640 3640 3640
202 202 564. 564. 07.8 07.8 07.8
1 1 51 51 5 5 5

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DOP-FISMDF-IR-03-2021, contratista:BEATRIZ ASUNCION POOT EK, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TENABO, monto:1213359.51, importe_modificado:1213359.51}}

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 13 COLONIA TENABO CENTRO, 24700 TENABO, TENABO CAMPECHE ENTRE CALLE 13 Y CALLE 4, CALLE 14 LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE 13 TOMANDO EL PUNTO MAS CERCANO AL CENTRO UBICADO A 350 METROS DEL PARQUE PRINCIPAL DE L, lon:-90.22561508, lat:20.04242576}}

03- 07-
05- 07- 1712 1712
202 202 50.2 50.2 1000 1000 5137
1 1 5 5 12.1 12.1 5.08

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DOP-FISMDF-AD-04-2021, contratista:BEATRIZ ASUNCION POOT EK, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TENABO, monto:862570.22, importe_modificado:862570.22}}

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 12 BARRIO JACINTO CANEK, 24703 TENABO, TENABO CAMPECHE ENTRE CALLE 12 Y CALLE 3, CALLE 1 LA OBRA A REALIZAR SE ENCUENTRA EN LA CALLE 12 ENTRE 3 Y 1 EN EL BARRIO JACINTO CANEK TOIMANDO COMO PUNTO UNICO DE LA OBRA., lon:-90.21612037, lat:20.05112294}}

03- 07-
05- 07- 8562 8562 5000 5000 2568
202 202 5.15 5.15 6.06 6.06 7.55
1 1 5.15 5.15 6.06 6.06 7.55

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DOP-FISMDF-AD-04-2021, contratista:BEATRIZ ASUNCION POOT EK, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TENABO, monto:862570.22, importe_modificado:862570.22}}



GACETA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENABO
AÑO III, N° 46 TENABO, CAMPECHE, MEXICO, MARTES 10 DE AGOSTO DE 2021.



{meta1: {unidad_medida:Sani tario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0 }}	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 23 BARRIO PROCESADORA, 24705 TENABO, TENABO CAMPECHE ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25-A, CALLE 10-B LA OBRA A REALIZAR SE ENCUENTRA EN LA CALLE 23 ENTRE 25A Y 10B TOMANDO COMO PUNTO DE REFERENCIA LA GASOLINERA QUE SE ENCUENTRA, lon:-90.22983155, lat:20.03575221}}	03- 05- 202 1	07- 07- 202 1	1712 1712 50.2 5	1712 1712 50.2 5	1000 1000 12.1 12.1	5137 5137 5.08 5.08	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DOP- FISMDF-AD-04-2021, contratista:BEATRIZ ASUNCION POOT EK, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TENABO, monto:862570.22, importe_modificado:862570.22}}
{meta1: {unidad_medida:Sani tario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0 }}	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:96, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL NACHE HA EJIDO NACHEHÁ, 24733 NACHEHÁ, TENABO CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE PRINCIPAL NACHE HA TOMANDO EL PUNTO MAS CERCANO AL CENTRO UBICADO A 400 METROS DE LA IGLESIA DE LA , lon:- 90.28397701, lat:19.90960815}}	03- 05- 202 1	07- 07- 202 1	1712 1712 50.2 5	1712 1712 50.2 5	1000 1000 12.1 12.1	5137 5137 5.08 5.08	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DOP- FISMDF-AD-04-2021, contratista:BEATRIZ ASUNCION POOT EK, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TENABO, monto:862570.22, importe_modificado:862570.22}}
{meta1: {unidad_medida:Met ros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0 }}	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 9 BARRIO ESPERANZA, 24706 TENABO, TENABO CAMPECHE ENTRE CALLE 9 Y CALLE 2, CALLE 2 A SE REALIZARA UNA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 9 DE LA ZAP 0219 EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-90.22793601, lat:20.04802425}}	02- 06- 202 1	30- 07- 202 1	7319 7319 55.0 6	7319 7319 55.0 6	2195 2195 86.5 2	2195 2195 86.5 2	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DOP- FISMDF-AD-05-2021, contratista:FERNANDO ENRIQUE RAZO SANTIAGO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TENABO, monto:731955.06, importe_modificado:731955.06}}
{meta1: {unidad_medida:Sani tario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0 }}	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 21 COLONIA TENABO CENTRO, 24700 TENABO, TENABO CAMPECHE ENTRE CALLE 21 Y CALLE 12, CALLE 10 LA OBRA A REALIZAR EN ENCUENTRA EN LA CALLE 21 ENTRE 12 Y 10 TOMANDO COMO REFERTENCIA AL PUNTO MAS CERCANO A LA OBRA LA TIENDA , lon:-90.22555971, lat:20.037447}}	03- 05- 202 1	07- 07- 202 1	2631 2631 94.3 2	2631 2631 94.3 2	1519 1519 13.8 3	1519 1519 13.8 3	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DOP- FISMDF-AD-04-2021, contratista:BEATRIZ ASUNCION POOT EK, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TENABO, monto:862570.22, importe_modificado:862570.22}}
{meta1: {unidad_medida:Vehí culos, meta:1.0, meta_modificada:0.0 }}	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-90.225763, lat:20.039677}}	01- 01- 202 1	30- 09- 202 1	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Met ros Cuadrados, meta:378.31, meta_modificada:37 8.31}}	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:5, direccion:PUEBLO TINÚN, 24730 TINÚN, TENABO CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN TINUN ES UN PUEBLO DEL MUNICIPIO DE TENABO TOMANDO COMO PUNTO DE REFERENCIA EL PARQUE A 300 METROS DE DISTANCIA, lon:-90.22447352, lat:19.96569818}}	31- 05- 202 1	30- 07- 202 1	5500 5500 00 00	5500 5500 00 00	0 0 0 0	0 0 0 0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DOP- FISMDF-AD-06-2021, contratista:HEIDI AIDE MONZON NACHO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TENABO, monto:550000.0, importe_modificado:550000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Cuar to(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0 }}	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:5, direccion:PUEBLO TINÚN, 24730 TINÚN, TENABO CAMPECHE ENTRE Y , A 200 METROS DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD, lon:-90.22492648, lat:19.96624205}}	11- 06- 202 1	08- 09- 202 1	5652 5652 44.5 4	5652 5652 44.5 4	1695 1695 73.3 6	1695 1695 73.3 6	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DOP- FISMDF-IR-07-2021, contratista:PEDRO JOAQUIN SANPALLO PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TENABO, monto:1583704.74, importe_modificado:1583704.74}}
{meta1: {unidad_medida:Cuar to(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0 }}	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:3, direccion:PUEBLO KANKÍ, 24720 KANKÍ, TENABO CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN KANKI TOMANDO COMO PUNTO DE REFERENCIA LA ESCUELA ENFRETE SE ENCUENTRA, lon:- 90.11735012, lat:19.98747391}}	11- 06- 202 1	08- 09- 202 1	5652 5652 44.5 5	5652 5652 44.5 5	1695 1695 73.3 6	1695 1695 73.3 6	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DOP- FISMDF-IR-07-2021, contratista:PEDRO JOAQUIN SANPALLO PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TENABO, monto:1583704.74, importe_modificado:1583704.74}}
{meta1: {unidad_medida:Cuar to(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0 }}	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:98, direccion:EJIDO SANTA ROSA, 24740 SANTA ROSA, TENABO CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL EJIDO DE SANTA ROSA TOMANDO COMO PUNTO DE REFERENCIA EL PARQUE A 200 METROS DE DISTANCIA, lon:-90.24476892, lat:20.03156062}}	11- 06- 202 1	08- 09- 202 1	4533 4533 77.7 3	4533 4533 77.7 3	1360 1360 13.3 2	1360 1360 13.3 2	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DOP- FISMDF-IR-07-2021, contratista:PEDRO JOAQUIN SANPALLO PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TENABO, monto:1583704.74, importe_modificado:1583704.74}}



GACETA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENABO
AÑO III, N° 46 TENABO, CAMPECHE, MEXICO, MARTES 10 DE AGOSTO DE 2021.



AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
{meta1: {unidad_medida: Piezas, avance:48.0}}	{1942369/proyecto_INICIO, 1942369/proyecto_PROCESO, 1942369/proyecto_FIN}	Termino	Registro avances	{obs1: {observación:YA ESTA ACTUALIZADO EL ESTATUS DE CONTRATOS, COMO TAMBIEN INFORMO QUE ESTE PROYECTO YA CONCLUYO AL 100% FISICO Y FINANCIERO POR LO QUE YA CUENTA CON EL ACTA DE ENTREGA Y SU LIGA DE TERMINO., trimestre:2.0, usuario:carlosmestrellam, fecha:2021-07-15}}	{obs1: {observación:SE DEBE DE AGREGAR CONTRATO AL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-07-13}}
{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:73.2}}	{1909070/proyecto_INICIO, 1909070/proyecto_PROCESO, 1909070/proyecto_INICIO, 1909070/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validación avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:192.3}}	{1909114/proyecto_PROCESO, 1909114/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validación avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:82.5}}	{1909344/proyecto_INICIO, 1909344/proyecto_PROCESO, 1909344/proyecto_INICIO, 1909344/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validación avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:160.5}}	{1909369/proyecto_INICIO, 1909369/proyecto_PROCESO, 1909369/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validación avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:14.4}}	{1909513/proyecto_PROCESO, 1909513/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validación avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:7.2}}	{1909516/proyecto_PROCESO, 1909516/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validación avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:11.1}}	{1911712/proyecto_INICIO, 1911712/proyecto_PROCESO, 1911712/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validación avances	Sin observaciones	Sin observaciones



GACETA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENABO
AÑO III, N° 46 TENABO, CAMPECHE, MEXICO, MARTES 10 DE AGOSTO DE 2021.



{meta1:		En				
{unidad_medida:		Eje	Validad			
Metros		cuc	o			
Cuadrados,	{1912450/proyecto_PROCESO,	ión	avances	Sin observaciones		Sin observaciones
avance:5.4}}	1912450/proyecto_INICIO}	En				
{meta1:		Eje	Validad			
{unidad_medida:		cuc	o			
Cuarto(s),	{1912502/proyecto_INICIO,	ión	avances	Sin observaciones		Sin observaciones
avance:2.67}}	1912502/proyecto_INICIO}	En				
{meta1:		Eje	Validad			
{unidad_medida:		cuc	o			
Cuarto(s),	{1912525/proyecto_PROCESO,	ión	avances	Sin observaciones		Sin observaciones
avance:0.9}}	1912525/proyecto_INICIO,	En				
{meta1:		Eje	Validad			
{unidad_medida:		cuc	o			
Cuarto(s),	{1912540/proyecto_INICIO,	ión	avances	Sin observaciones		Sin observaciones
avance:103.85}}	1912540/proyecto_PROCESO}	En				
{meta1:		Eje	Validad			
{unidad_medida:		cuc	o			
Cuarto(s),	{1912565/proyecto_PROCESO,	ión	avances	Sin observaciones		Sin observaciones
avance:1.8}}	1912565/proyecto_INICIO}	En				
{meta1:		Eje	Validad			
{unidad_medida:		cuc	o			
Cuarto(s),	{1912587/proyecto_INICIO,	ión	avances	{obs1: {observación:NOTA: En la metas fisica, segundo trimestre en la MIDS se cargó un metro cuadro por error de la capturista, debiendo ser 4,950 metros cuadros reales. por lo que en el tercer trimestre se verá reflejado, trimestre:2.0, usuario:carlosmestrellam, fecha:2021-07-06}}		Sin observaciones
avance:0.3}}	1912587/proyecto_PROCESO}	En				
{meta1:		Eje	Validad			
{unidad_medida:		cuc	o			
Sanitario(s),	{1912945/proyecto_INICIO,	ión	avances	Sin observaciones		Sin observaciones
avance:1.17}}	1912945/proyecto_PROCESO,	En				
{meta1:		Eje	Validad			
{unidad_medida:		cuc	o			
Sanitario(s),	{1912989/proyecto_PROCESO,	ión	avances	Sin observaciones		Sin observaciones
avance:0.58}}	1912989/proyecto_INICIO,	En				
{meta1:		Eje	Validad			
{unidad_medida:		cuc	o			
Sanitario(s),	{1913038/proyecto_INICIO,	ión	avances	Sin observaciones		Sin observaciones
avance:1.17}}	1913038/proyecto_PROCESO}	En				
{meta1:		Eje	Validad			
{unidad_medida:		cuc	o			
Sanitario(s),	{1913080/proyecto_PROCESO,	ión	avances	Sin observaciones		Sin observaciones
avance:1.17}}	1913080/proyecto_INICIO}	En				
{meta1:		Eje	Validad			
{unidad_medida:		cuc	o			
Metros	{1913148/proyecto_INICIO,	ión	avances	{obs1: {observación:NOTA: En la MIDS se cargó 1 metro cuadro en la meta fisico por error de la capturista, debiendo ser 998.52 metros cuadrados reales mismo que se verá reflejado en el tercer trimestre 2021, trimestre:2.0, usuario:carlosmestrellam, fecha:2021-07-06}}		Sin observaciones
Cuadrados,	1913148/proyecto_PROCESO,	En				
avance:0.3}}	1913148/proyecto_INICIO}	Eje	Validad			
{meta1:		cuc	o			
{unidad_medida:		ión	avances	Sin observaciones		Sin observaciones
{meta1:		En				
{unidad_medida:		Eje	Validad			
{unidad_medida:		cuc	o			
{unidad_medida:		ión	avances	Sin observaciones		Sin observaciones

